

**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN


CDMX, Coyoacán a 31 de julio de 2026
No. Oficio: ALC/DGOPDU/DEOP/SMC/0100/2026
Asunto: Atención a solicitud

DRA. ERÉNDIDA CRUZVILLEGAS FUENTES
CONSEJERA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
P R E S E N T E

En atención al oficio No. CJSJL/513/2022 signado por el entonces Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Mtro. Nelson Vargas Solano, dirigido al Lic. José Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán, en el cual hace referencia al mantenimiento de los Juzgados Cívicos COY-1, COY-2, COY-3, COY-4 y COY-5, que se encuentran ubicados dentro de la demarcación de la Alcaldía Coyoacán y solicita atender las necesidades de los mismos y con esto garantizar una buena atención a la ciudadanía.

Al respecto, le comento que la Unidad Departamental de Rehabilitación de Edificios Públicos atendió lo siguiente:

- **JUZGADO CÍVICO COY-1 y COY-2**
 - Reparación del sistema eléctrico, colocación de lámparas tubulares LED en pasillos y oficinas.
 - Pintura en Galerías, pasillos y piso de pasillo.
 - Reparación de piso de loseta en pasillos de galeras y área de registro.
 - Pintura en fachada de dos niveles, oficina y pasillos.
 - Pintura en muros de pasillos.
 - Resanes de muros y pintura en muros exteriores de fachada y peralte de loza.
 - Pintura en muros y faldones de fachada en costados.
- **JUZGADO CÍVICO COY-2**
 - Pintura en muros y faldones de fachada en costados.
 - Reparación de fuga de agua en W.C.
 - Ajuste de flotador, pijas de W.C., y junta PROEL.
- **JUZGADO CÍVICO COY-3**
 - Revisión y reparación del sistema eléctrico.
 - Retiro, colocación y conexión de lámparas led en oficinas de atención.
 - Rectificación en conexiones para alimentar apagador y contactos en oficina.
 - Pintura en muros exteriores, faldones, muros de rampa de discapacidad y caseta de vigilancia.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

ALCALDÍA
coyoacán
¡ESTÁ CONTIGO!

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

- **JUZGADO CÍVICO COY-4**
 - Colocación de vidrio y sellado en ventana.
 - Cambio de chapa en puerta de oficina.
 - Pintura en muros exteriores de fachada.


- **JUZGADO CÍVICO COY-5**
 - Impermeabilización de techos en edificio.
 - Elaboración de registro.
 - Elaboración de 2 rejas con pasador para el área de estacionamiento.
 - Pintura en muros exteriores y barda perimetral.

- **JUZGADO CÍVICO 49 del Registro Civil.**
 - Limpieza y desazolve de la red interna del drenaje.
 - Revisión de tazas de baño.

Se anexa soporte documental que avala la atención de los trabajos antes mencionados.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

**SUBDIRECTORA DE MANTENIMIENTO
Y CONSTRUCCIÓN**



ING. GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ

C.c.p. Fadua Daniela Salado Lorenzo.- Secretaria Particular del Alcalde. **COY/2804/2022** **FOLIO:5366**
Arq. Martha Amalia Elguea Viniegra.- Directora General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Juan Alberto Velasco Aguirre - Director Ejecutivo de Obras Públicas.
PT. María Isel Gonzalez Morales .- Subdirectora de Control y Seguimiento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

REF. DGOPSU/2375/2023

GCH/



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
ESTÁ CONFIRMADO



UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0463/23

FECHA: 08/09/2023

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 1565

FOLIO
SUAC.: 1432420000

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: JUZGADO CIVICO COY-1
ACTIVIDAD: ELECTRICIDAD
UBICACIÓN: Tecuapetlan erg. Compañía, Col. Romero de Terreros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELEC-
TRICO. COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAMPARAS TUBO-
LBR LED DE 18W EN PASILLOS Y OFICINAS DE
JUZG CIVICO COY 1.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☒ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 11/09/2023

FECHA DE TERMINO: 11/09/2023

VEHICULO AUTORIZADO: 8756-CG

No. PERSONAL
OPERATIVO: 5

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA


C. ARTURO VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. BLANCA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Carolina Valenzuela Jorge
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
Auxiliar



UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____

FECHA: 08/09/2023

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 1567

FOLIO
SUAC.: 105700000

No.
DE OFICIO: _____
FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: JUZGADO CIVIL COY-1
ACTIVIDAD: PINTURA
UBICACIÓN: Tecualiapam esq. Compañía, Col. Romero de Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Sumistro y Aplicacion de pintura
Vinilica en muros de pasillo de 22.00x2.70 mts. lim.
Pieza de lugar de trabajo.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 11/09/23

FECHA DE TERMINO: 11/09/23

VEHICULO AUTORIZADO: 3447CF

No. PERSONAL
OPERATIVO: 3

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

[Firma]
ARQ. BLANCA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ACEPTO DE CONFORMIDAD

[Firma]

SUPERVISIÓN

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!



UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____

FECHA: 09/09/23

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 1572

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Juzgado Cívico Coyoacán

ACTIVIDAD: pintura

UBICACIÓN: Calle Tecuapalan esq. Zompantitla
Col. Romero de Terreros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

pintar muros de galerías

y pasillos con vinílico blanco.

y piso de pasillo en esmalte verde 80m²

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 09/09/23

FECHA DE TERMINO: 09/09/23

VEHICULO AUTORIZADO: 9684CH

No. PERSONAL
OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA
C. Pablo Uribe
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS
ARQ. BLANCA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ


ACEPTO DE CONFORMIDAD
[Firma]
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
coyoacan
¡ESTÁ CONTIGO!



UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____

FECHA: 09/09/2023

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO:

1574

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: JUZGADO CIVICO COY-1

ACTIVIDAD: ALBAÑILERIA

UBICACIÓN: Tecaliapan esq. Compañía, St. Romero de Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reparar piso de loseta en
pasillo de galerías, y área de registro

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO:

25%

50%

75%

100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO:

REGULARO

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 10/09/23

FECHA DE TERMINO: 10/09/23

VEHICULO AUTORIZADO: 9684CH

No. PERSONAL
OPERATIVO:

3

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

C. Pablo Uribe S.

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. BLANCA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Lic. María Regina García
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____

FECHA: 12/09/2023

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 1579

FOLIO
SUAC.: INSTANCIA

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Jorge I. CIVICO COY-1

ACTIVIDAD: PINTURA

UBICACIÓN: Tecaliqpan y Compañía, Col. Romero de Terreros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca
en fachada de dos niveles, previa raspado de superficie

Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca
en oficina, pasillo y detalle en plafón

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO:

25%

50%

75%

100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO:

REGULARO

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 12-09-23

FECHA DE TERMINO: 12-09-23

VEHICULO AUTORIZADO: 9776-61

No. PERSONAL
OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

NOMBRE Y FIRMA
ALVARO SANCHEZ

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. BLANCA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
Carretero Valente Jorge
Auxiliar



Gobierno de la Ciudad de México

ALCALDÍA DE COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS



UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

9/069

FOLIO: 0213/24

FECHA: 26/02/2024

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE TRABAJO: 0305

FOLIO SUAC.: _____

No. DE OFICIO: _____

FOLIO UDREP: 130

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Juzgado Civil Coy-1
ACTIVIDAD: Promoción
UBICACIÓN: Tecvaticapan y Pompan Titla, St. Romero de Tezcuercas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LLAVES DE PASO DE PUSH, EN GUERAS.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☒ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 26-2-24

FECHA DE TERMINO: 26-2-24

VEHICULO AUTORIZADO: 33-22 CF

No. PERSONAL OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

C. David Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLA ISEL GONZÁLEZ
MORALES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

SUPERVISOR
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO:
FECHA: 12/09/2024

No. ORDEN DE TRABAJO: 1218 FOLIO SUAC.: No. DE OFICIO: INSTRUCCION UDREP

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Juzgado Civico Coy-1
ACTIVIDAD: PINTURA
UBICACIÓN: Tecuatiapan Sta. org. Zumpantitla, Col. Romero de Terreros.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Suministro y aplicación de pintura blanca vinilica en
muros, plafón, pintura esmalte azul en pasillo de general
pintura esmalte negro en sanitario.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE:

No. TELEFONICO:

AVANCE DEL SERVICIO: 25% 50% 75% 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: REGULARO BUENO MUY BUENO EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 12-09-2024

FECHA DE TERMINO: 13-09-2024

VEHICULO AUTORIZADO: GIL WER

No. PERSONAL OPERATIVO: 01


OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLA ISEL GONZÁLEZ MORALES



Juzgado Cívico

ACERTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



AÑO DE
2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 027/24

FECHA: 12/09/2024

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 1222

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: INSTANCIA, FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: JUZGADO CIVIL COY-1

ACTIVIDAD: PINTURA

UBICACIÓN: Tecalitlan erg. Zona portafolio Col. Romero de Terreros

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Pintura: Retiro de pintura en mal edo. Resanado de muros. Suministro y aplicación de pintura vinilica blanca en muros exteriores de la fachada..... 344.50m.2. De vinilica azul oleada se pintó el guardapolvo 28m.x1.20m; 45m.x 1.50m. De vinilica gris se pintó el peralte de la loza de 56mts. x 0.70m.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☒ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☒ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 25-Septiemb.24

FECHA DE TERMINO: 27-Septiemb.24

VEHICULO AUTORIZADO: 36-64 cf.

No. PERSONAL
OPERATIVO: 03

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA
Pintura 2º Turno.
C. Florencio Aguirre Lopez.

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLAISEL GONZÁLEZ
MORALES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
JEFATURA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
ESTÁ CONTIGUO

FORMATO F2
ASIGNACION DE ORDEN DE TRABAJO

		FOLIO:	
		FECHA:	17/02/26
		NO. DE HOJA:	
No. Orden de trabajo	Folio Suac	No. De Oficio	Folio UDREP
205	514	P.TCOY.0.1- 0034-26	091

DATOS GENERALES

INMUEBLE:	Fiscalía de Investigación Territorial COY 1 y COY 2
ACTIVIDAD:	Pintura
UBICACIÓN:	C. Tercelapen y Compenitla s/n en Ramera de Terrenos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro y aplicación de pintura vinilica blanca en muros y faldones de fachada en dos costados

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

		FECHA DE INICIO	17-02-26	
		FECHA DE TERMINO	17-02-26	
		VEHICULO AUTORIZADO	9776-CH	
		NÚM. PERSONAL OPERATIVO	4	
NOMBRE:				
NO. TELEFONICO:				
AVANCE DEL SERVICIO	25%	50%	75%	100%

OBSERVACIONES:

RECIBIÓ
JEFE DE ÁREA

ALVARO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACION
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL A. VARGAS O.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYACÁN
¡ESTA CONTIGO!



2023
Francisco
VILLA

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0044/23

FECHA: 24/01/2023

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO:

0142

FOLIO
SUAC.:

No.
DE OFICIO:

FOLIO
UDREP: -1360

DATOS GENERALES

INMUEBLE: JURGANO CIVICO COY-02

ACTIVIDAD: PLUMERIA

UBICACIÓN: Av. Antonio Beltrán Madrigal 14, Col. Pedregal de Santa Ana, Mex.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Reparación de fuga de Agua en WC.
con sustitución de Soma de Acople.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO:

25%

50%

75%

100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO:

REGULARO

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 24-1-23

FECHA DE TERMINO: 24-1-23

VEHICULO AUTORIZADO: 33-22-CF

No. PERSONAL
OPERATIVO:

5

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

DAVID GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. BLANCA ELENA
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Juzgado Civil
COY

ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYOACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN

¡ESTÁ CONTIGO!



2024

Felipe Carrillo

PUERTO

SECRETARÍA DEL PROLETARIO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL PAÍS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0128/24

FECHA: 26/02/2024

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 0306

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: 130

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Juzgado Civil Coy-2

ACTIVIDAD: PRIMERA

UBICACIÓN: Av. Antonio Melfin Madrigal 114, Col. Pedregal de San
Pablo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZA REVISION, SE AJUSTO FROTADOR, PIZAS DE
WC Y JUNTA PROTECTOR EN TAZA DE BAÑO, SANITARIO DE
SALA DE ESPERA.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 26-2-24

FECHA DE TERMINO: 26-2-24

VEHICULO AUTORIZADO: 33-22-CF

No. PERSONAL
OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

NOMBRE FIRMA Y SELLO
Q. DAVID GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLA ISEL GONZÁLEZ
MORALES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Juzgado Civil

NOMBRE FIRMA Y SELLO



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0175/21

FECHA: 01/03/2024

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 0333

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: -130

DATOS GENERALES

INMUEBLE: JUZGADO CIVICO COY-3
ACTIVIDAD: FIEE MUNICIPAL
UBICACIÓN: Apaches SM y Eje 3 Oriente Cafetales, C.S. San Francisco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELEC-
TRICO. RETIRO DE LAMPARAS LED DE 18W EN ML
ESTADO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LAMPARAS
TUBULAR LED DE 36W EN MODULO DE ATENCIÓN
EN OFICINA DE PERITOS, EN OFICINA DE ATENCIÓN
Y EN PASILLO DE GALERIAS. RECTIFICACIÓN EN
CONEXIONES PARA ALIMENTAR DIFUSOR Y CONTACT-
OS EN OFICINAS DEL JUEZ.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 04/04/2024

FECHA DE TERMINO: 04/04/2024

VEHICULO AUTORIZADO: 8756-CG

No. PERSONAL
OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:



CEJUR
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE JUSTICIA CIVIL

Juzgado Civil

ACEPTO DE CONFORMIDAD
COY-3

REGIBIÓ
JEFE DE ÁREA

C. GENARO GORDOBA SILVA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLAISEL GONZÁLEZ
MORALES

Itzayana Gamino Neri
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
JEFATURA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

FORMATO F2

ASIGNACION DE ORDEN DE TRABAJO

		FOLO:	
		FECHA:	20/02/26
		NO. DE HOJA:	
No. Orden de trabajo	Folio Siac	No. De Oficio	Folio UDREP
221	516	DEOP/SMO/ UDREP/654/2025	091

DATOS GENERALES

INMUEBLE:	Coordinación Territorial Coy-3
ACTIVIDAD:	Pintura
UBICACIÓN:	C. Apaches y Esquina Eje 3 col San Francisco del huacen

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca en muros exteriores, faldones, muros de Rampa de discapacidad y caseta de vigilancia

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

		FECHA DE INICIO	20-02-26	
		FECHA DE TERMINO	23-02-26	
		VEHICULO AUTORIZADO	9776-CH	
		NÚM. PERSONAL OPERATIVO	4	
NOMBRE:				
NO. TELEFONICO:				
AVANCE DEL SERVICIO	25%	50%	75%	100%

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

ALVARO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACION
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL A. VARGAS O.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Carlos Gutierrez Aguilera
NOMBRE FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 227/2024

FECHA: 23/10/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 104

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: 643

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Coordinación Territorial COY-4

ACTIVIDAD: Vidriera

UBICACIÓN: Chichimecas Rey Tapaleatán Ajasca Coyoacán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CORTO UN VIDRIO TRASPARENTE DE LA SIGUIENTE MEDIDA DE 92.5x86.3 SE COLOCO EN VENTANA Y SELLADO CON SILICON

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: MONICA MARTÍNEZ CRUZ

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☒ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 23/10/2024

FECHA DE TÉRMINO: 23/10/2024

VEHICULO AUTORIZADO: 35 43 CF

No. PERSONAL
OPERATIVO: 03

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

C. TELESFORO GALICIA ACEVEDO

NOMBRE Y FIRMA

APOLINAR RODRIGUEZ R.

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL ARTURO
VARGAS OLIVARES

ACERTO DE CONFORMIDAD

COYOACÁN

SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE ÁREA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0044/24

FECHA: 23/10/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 103

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: 044

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Coordinación Territorial ~~COY-4~~ COY-4

ACTIVIDAD: Herrería

UBICACIÓN: Chichimecas Rey Tepalcatzin Ajusco Coyoacan

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Cambio de chapa de la puerta de la oficina dañada
que tiene problemas en abrir

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: MONICA MARTINEZ CRUZ

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☒ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 23-10-24

FECHA DE TÉRMINO: 23-10-24

VEHICULO AUTORIZADO: A-646-AH

No. PERSONAL
OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA
Eric Negrete
C. Eric Negrete
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL ARTURO
VARGAS OLIVARES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

ALCALDÍA
COYOACÁN
MONICA MARTINEZ CRUZ
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
JEFATURA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA
COYOACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!

FORMATO F2
ASIGNACION DE ORDEN DE TRABAJO

		FOLIO:	
		FECHA:	19/02/26
		NO. DE HOJA:	
No. Orden de trabajo	Folio SIAC	No. De Oficio	Folio UDREP
216	514	COY. 0.1-0039 - 26	091

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Agencia del Ministerio Público COY-4
ACTIVIDAD: Pintura
UBICACIÓN: C. Chichimecal 514 col Ajusco Coyoacán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca en muros exteriores de fachada.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

					FECHA DE INICIO	19-02-26
NOMBRE:					FECHA DE TERMINO	19-02-26
NO. TELEFONICO:					VEHICULO AUTORIZADO	7776-CH
AVANCE DEL SERVICIO	25%	50%	75%	100%	NÚM. PERSONAL OPERATIVO	4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

ALVARO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACION
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL A. VARGAS O.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

NOMBRE FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYACÁN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA

COYACÁN
¡ESTÁ CONTIGO!



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL PAÍS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____

FECHA: 27/04/2024

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO:

0597

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

130

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Juzgado Civil COY-5

ACTIVIDAD: IMPERMEABILIZACIÓN

UBICACIÓN: Carretera Pérez Stn y Laura Méndez, Is. U.A. CTM
Culhuacán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Impermeabilizar techos del edificio

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO:

25%

50%

75%

100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO:

REGULARO

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 27/04/24

FECHA DE TERMINO: 22/06/24

VEHICULO AUTORIZADO: 911 WER

No. PERSONAL
OPERATIVO: 5

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

Pablo H. S.
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLA ISEL GONZÁLEZ
MORALES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

X. Arno Salazar
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA DE COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS



UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____
FECHA: 27/04/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 0598

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: 130

DATOS GENERALES

INMUEBLE: UZGADO CIVICO COY-5
ACTIVIDAD: REPARACIÓN
UBICACIÓN: Candelaria Pérez y Laura Mondes, Col. U.N. CTM Cihuatlan

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Elaborar registro completo
de 40 x 60 con solera

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☒ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 27/04/24

FECHA DE TERMINO: 27/04/24

VEHICULO AUTORIZADO: 911 WER

No. PERSONAL
OPERATIVO: 2

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA


Pablo Uribe S.
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

P.T. MARLA SEL GONZÁLEZ
MORALES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Arturo Salas
NOMBRE, FIRMA Y SEL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RECEBIR DE COY-5
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ASISTENTE
COY-5
ESTÁ CONTIGUO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0058/24

FECHA: 31/10/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 131

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: COY-5 Agencia del ministerio Publico
ACTIVIDAD: Herreria
UBICACIÓN: Candelaria Perez y Coapa Canal Nacional

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se Realiza Levantamiento Para Reparacion de Reja de
acceso al estacionamiento

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: Alejandro Arino Salazar Martinez

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: 25% 50% 75% 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: REGULARO BUENO MUY-BUENO EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 31-10-24

FECHA DE TERMINO: 31-10-24

VEHICULO AUTORIZADO: A-646-AH

No. PERSONAL
OPERATIVO: 3

OBSERVACIONES:

Por favor, cambio de Reja urgente por seguridad
por el paso de personas, y por seguridad en las noches
Mil gracias por el apoyo

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

Eric Negrete

C. Eric Negrete

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

[Firma]

ARQ. DANIEL ARTURO
VARGAS OLIVARES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

[Firma]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0066/24

FECHA: 4/11/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 144

FOLIO
SUAC.: 2569242822297

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: 019

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Coy 5

ACTIVIDAD: Herrería

UBICACIÓN: Candalaria Perez y Coapa Canal Nacional

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Elaboracion de 2 Rejas Para el area del estaciona-
miento con Medidas 2mts alto por 2.15 ancho
con tubo galvanizado y tubo Negro de 2" pulgadas
se ponen elevadores de seguridad y pasador para
Reja grande

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: Diana Lina Perez

No. TELEFONICO: 5589432574

AVANCE DEL SERVICIO: 25% 50% 75% 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: REGULARO BUENO MUY BUENO EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 04-11-24

FECHA DE TERMINO: 05-11-24

VEHICULO AUTORIZADO: A-646-AH

No. PERSONAL
OPERATIVO: 4

OBSERVACIONES:



Juzgado Civico

Coy 5

ACEPTO DE CONFORMIDAD

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

Eric Negrete
C. Eric Negrete
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL ARTURO
VARGAS OLIVARES

Diana Lina Perez
NOMBRE, FIRMA Y SELLO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ALCALDÍA COYOACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
JEFATURA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ALCALDÍA

COYOACÁN
CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE MÉXICO

FORMATO F2

ASIGNACION DE ORDEN DE TRABAJO

		FOLIO:	
		FECHA:	18/02/26
		NO. DE HOJA:	
No. Orden de trabajo	Folio Suac	No. De Oficio	Folio UDREP
206	S/N	0034-26	091

DATOS GENERALES

INMUEBLE:	Coordinación Territorial Coy-S
ACTIVIDAD:	Pintura
UBICACIÓN:	Canal Nacional Leona Méndez Col Coyoacán CTM Sec. VIII

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca en muros exteriores y barda perimetral

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

		FECHA DE INICIO	18-02-26
		FECHA DE TERMINO	18-02-26
		VEHÍCULO AUTORIZADO	9776-CH
NOMBRE:			
NO. TELEFONICO:			
AVANCE DEL SERVICIO	25%	50%	75%
		100%	
		NÚM. PERSONAL OPERATIVO	4

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

ALVARO SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACION
EDIFICIOS PÚBLICOS

ARQ. DANIEL A. VARGAS O.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

CESAR ISRAEL GARCIA
NOMBRE FIRMA Y SELLO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: 0045/24

FECHA: 24/10/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 110

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Juzgado 49º del Registro Civil
ACTIVIDAD: Plomería
UBICACIÓN: Chichimecas s/n entre Meconitzin y Tepalcaltzin Ajusco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE REALIZÓ REVISIÓN DE TAZA DE BAÑO MAQUA FUN-
CIÓN BIEN, LO QUE SE REQUIERE ES DEZAROLVE DE
LA TUBERIA DE DRENAJE.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFONICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO: ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ 100%

ATENCIÓN DEL SERVICIO: ☐ REGULARO ☐ BUENO ☐ MUY BUENO ☐ EXCELENTE

FECHA DE INICIO: 24-10-24


FECHA DE TÉRMINO: 24-10-24

VEHICULO AUTORIZADO: 33-22-CF


No. PERSONAL
OPERATIVO: 3

OBSERVACIONES:


RECIBÍO
JEFE DE ÁREA


C. David González
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS


ARQ. DANIEL ARTURO
VARGAS OLIVARES

ACEPTO DE CONFORMIDAD


NOMBRE, FIRMA Y SELLO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADO DE MÉXICO

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

FOLIO: _____
FECHA: 8/11/24

No. DE HOJA: _____

No. ORDEN DE
TRABAJO: 168

FOLIO
SUAC.: _____

No.
DE OFICIO: _____

FOLIO
UDREP: _____

DATOS GENERALES

INMUEBLE: Lote 49 del Registro Civil
ACTIVIDAD: Desazolve
UBICACIÓN: Chichimecas 13 Coyocan

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Limpieza y Desazolve de la Red Interna
del Drenaje
Se desazolvó línea de Baño encontrándose
tapada por raíces de árboles y tapón de papeles
higiénicos.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:

NOMBRE: _____

No. TELEFÓNICO: _____

AVANCE DEL SERVICIO:

25%	50%	75%	100%
-----	-----	-----	------

ATENCIÓN DEL SERVICIO:

REGULARO	BUENO	MUY BUENO	EXCELENTE
----------	-------	-----------	-----------

FECHA DE INICIO: 08-11-24

FECHA DE TERMINO: 08-11-24

VEHICULO AUTORIZADO: 97-76-CH

No. PERSONAL
OPERATIVO: 3

OBSERVACIONES:

RECIBÍO
JEFE DE ÁREA

Alvaro Sánchez F.
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ
J.U.D. DE REHABILITACIÓN DE
EDIFICIOS PÚBLICOS

Arq. Daniel Arturo
VARGAS OLIVARES

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Ernesto Tapia Hernández
NOMBRE, FIRMA Y SELLO