



CDMX, Coyoacán a 17 de enero de 2023

No. Oficio: ALC/DGAF/DRF/ 0096 /2023

Asunto: Informe de Avance Trimestral

4to. Trimestre Observaciones

**ACUSE**

**LIC. ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ**  
**DIRECTORA EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN**  
**DE INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**PRESENTE.**

En atención al oficio número SAF/SE/DGACyRC/DEIIRC/1937/2022 , de conformidad con lo establecido en los Artículos 18, 30, 62, 88, 127, 129, 146, 152, 153, 164, 165 y 166 de la "Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México"; 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 170 y 174 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México y conforme a los lineamientos de la Guía comunicada en su oportunidad, por lo que es necesario remitir las observaciones para la integración de los informes requeridos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Informe de Avance Trimestral, correspondiente al cuarto Trimestre de Enero a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2022.

La presente información se envía de manera electrónica en los formatos de Excel y PDF debidamente firmados y rubricados a los siguientes correos: informe.trimestral.dgppceg@gmail.com, informe.trimestral.dgacrc@gmail.com, ajudithlpz@gmail.com, chestvico77@gmail.com.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

**MTRO. MIGUEL ÁNGEL PRIMAVERA SÁNCHEZ**


c.c.p. Mtra. Maricarmen Hernández Gutiérrez. Directora General de Administración y Finanzas. Presente.  
Mtro. César Gutiérrez Viveros. Subdirector de Presupuesto. Presente.

Cualquier duda o aclaración con la emisión del presente documento oficial deberá ser atendida por el área que lo expide.

Se hace constar que el presente documento ha sido elaborado conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como los soportes documentales que fueron proporcionados por las áreas correspondientes y realizados por las personas servidoras públicas, cuyas iniciales y rúbricas se insertan a continuación

Elaboró: EPRN    Revisó: CGV    Analizó: MAPS    Autorizó: MAPS

11.15 cl anexos.  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN  
CONTABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
20 ENE 2023  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INTEGRACIÓN DE  
INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
**RECIBIDO**



# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN
Periodo:		ENERO - DICIEMBRE
Fecha de Elaboración:		02/01/2023
DESCRIPCION	IMPORTE	EXPLICACION
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	21,392,020.46	La variación corresponde principalmente a los servicios personales, específicamente a sueldos, prestaciones y aportaciones. Por otra parte, derivado a que la plantilla de personal no se encuentra ocupada en su totalidad; con respecto al pago del impuesto sobre nómina, el importe ejercido en este concepto fue menor al proyectado del total de la nómina derivado de las plazas no ocupadas. Otro de los conceptos que se observan en la variación es el de los servicios generales, principalmente en los conceptos consolidados como son los servicios de vigilancia, energía eléctrica y seguros combustibles (gasolina y Diesel). Por otra parte, los programas y acciones sociales, no se han ejecutado de manera completa ya que la inscripción a los programas y acciones ha sido menor a la esperada; con lo que respecta a los proyectos del presupuesto participativo se encuentran en fase de ejecución. Otro de los rubros importantes es la de inversión pública debido a que las obras ya se encuentran en ejecución las empresas se encuentran llevando a cabo los trabajos y en la presentación de las estimaciones correspondientes.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	2,542,502,118.55	Se realizó el pago del 100% de los sueldos, salarios y prestaciones al personal que labora en la alcaldía, principalmente al personal de base, sindicalizado y no sindicalizado, lista de raya y el personal eventual con la intención de no afectar la economía de los trabajadores; así mismo, se garantizó con la adquisición de materiales y suministros que los trabajadores cuentan con herramientas e insumos necesarios para realizar las actividades principalmente en las acciones de los servicios públicos básicos indispensables para el óptimo funcionamiento de la alcaldía. Así mismo, se cubrió en tiempo y forma con los pagos de los servicios como son: energía eléctrica, lo cual incluye alumbrado público, seguros, servicio de vigilancia, etc. servicios que por su importancia se deben a tender de manera oportuna para no interrumpir los servicios que se otorgan a la ciudadanía. Una parte importante de las acciones de esta alcaldía son los servicios dentro de estos podemos observar los servicios de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, otros arrendamientos para la atención a la ciudadanía, obras iniciadas en los proyectos, etc.; Se obtuvo la autorización de multianualidad para el arrendamiento de patrullas y vehículos para programas públicos y de Protección Civil.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	568,402,150.47	Los recursos de origen federal son principalmente FORTAMUN, los cuales nos permiten atender los servicios básicos de la alcaldía como son servicio de energía eléctrica, agua potable, servicios integrales, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, servicios de vigilancia, seguros de bienes patrimoniales, principalmente. Durante este trimestre fueron realizados los trámites de pago correspondientes en tiempo y forma. En referencia a los recursos FALIS las acciones principales fueron: Se realizó la rehabilitación de luminarias, renovación de luminarias en espacios recreativos como parques, canales y callejones, se llevaron a cabo jornadas de limpieza en diversas colonias de la Alcaldía, se atendieron reportes de un árbol caído, atendiendo las solicitudes y reportes de podas de árboles de las y los vecinos en diversas colonias de la Alcaldía, se dio mantenimiento a fachadas en infraestructura de educación básica, con aplicación de pintura y rótulo del inmueble y zona monitoreada no gritear.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	A la fecha del presente informe la alcaldía no cuenta con recursos catalogados recursos COVID, sin embargo, se han realizado acciones de sanitización de las áreas de manera mensual, se suministra gel antibacterial en zonas específicas de las áreas de trabajo; se reforzaron las acciones en la promoción a los trabajadores para el continuo uso del cubrebocas y a mantener la sana distancia en temporada invernal.

Elaboró:

Mtro. MIGUEL ÁNGEL PRIMARIOS SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Autorizó:

Mtra. MONICA ARLEN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

EGG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:

DICDMA ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Piso con dos decimales)						VARIACION (Saldo del compromiso + Ejercicio Modificado)	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
3000	109,701,130.00	86,141,479.20	76,661,965.41	9,452,997.04	76,661,965.41	76,661,965.41	86,114,962.45	-26,516.75	100%	servidores públicos y servicios administrativos por el atraso en los trabajos en la entrega de la documentación para trámite de pago y a que la verificación de las reparaciones realizadas a los vehículos ha sido lenta, debido a que no se cuenta con personal suficiente para el sitio, como se observa en el porcentaje de avance se logró el 100% de los proyectos planteados.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Sin movimiento al periodo
5000	50,000,000.00	56,645,869.87	20,046,756.19	36,599,113.26	20,046,756.19	20,046,756.19	56,645,869.45	-0.42	100%	No existe variación a observar, debido a que se logró el 100% de los proyectos programados.
6000	345,402,139.00	381,094,964.35	254,053,791.28	126,790,699.21	254,053,791.28	254,053,791.28	380,844,490.49	-250,473.86	100%	La variación se observa principalmente en los trabajos de construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones; y División de terrenos y construcción de obras de urbanización. La documentación para trámite de pago se encuentra en la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos en validación con las empresas de supervisión para comprobar que los trabajos realizados correspondan con los generadores correspondientes. Como se observa en el porcentaje de avance se logró el 100% de los proyectos planteados.
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Sin movimiento al periodo
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Sin movimiento al periodo
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	Sin movimiento al periodo
TOTAL URG	2,855,415,415.00	2,885,184,804.72	2,542,502,118.55	321,290,665.71	2,542,502,118.55	2,542,502,118.55	2,863,792,784.36	-21,292,020.46		

*(Handwritten signature and initials)*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNI)-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 527,635,307.00	\$ 527,635,307.00	\$ 18,701,236.48	\$ 527,577,829.15	\$ 508,876,592.67	\$ 508,876,592.67	99.98910652	99.98910652	96.44475757	96.44475757

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON DISTINTOS ENTES PÚBLICOS DE LA ALCALDIA COYOACAN: 480 COBERTURAS DE ACTIVIDADES DEL ALCALDE, 650 COBERTURAS FOTOGRAFICAS, 80 BOLETINES INFORMATIVOS Y/O COMUNICADOS, 1,012 COLLAGE DE ATENCIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS, 490 COBERTURAS DE VIDEOGRABACIÓN, MONITOREO DE 1,515 NOTAS PERIODÍSTICAS, ELABORACIÓN DE 350 SÍNTESIS INFORMATIVAS, IMPRESA Y DIGITAL, 1,120 DISEÑOS GRÁFICOS, 1,780 DEMANDAS CIUDADANAS CAPTADAS EN REDES SOCIALES: TWITTER, FACEBOOK E INSTAGRAM, 1,952 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL TWITTER, 468 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM, 150 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL YOUTUBE, 50 PUBLICACIONES EN LA RED SOCIAL TIK TOK, 340 PUBLICACIÓN DE BANNERS EN PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, 1,780 INSECCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASI COMO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE CON EL PROPOSITO DE QUE LA CIUDADANIA CONOZCA DE MANERA OPORTUNA, OBJETIVA Y ACTUALIZADA, LA DIFUSION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS SOCIALES, ACONTECIMIENTOS RELEVANTES, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACION, BENEFICIANDO A APROXIMADAMENTE A LOS 614 MIL HABITANTES DE COYOACAN Y POBLACION FLOTANTE, ES DECIR PERSONAS QUE, AUN NO ESTANDO OFICIALMENTE INSCRITAS EN EL CENSO DE POBLACION DE LA COMUNIDAD COYOACANENSES, RESIDEN O TRANSITAN TEMPORAL O PERMANENTEMENTE EN EL AMBITO GEOGRAFICO DE LA DEMARCACION (TURISTAS, TRANSEUNTES, ETC.).



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CDO4 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-LIQUIDA DE INTERESES

		R E S U L T A D O S				AVANCE %			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 2,967,513.07	\$ -	\$ 2,967,513.07	\$ 2,967,513.07	\$ 2,967,513.07	100	100	100	100

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

EL TOTAL DE LOS RECURSOS SE ADICIONARON A LA PARTIDA 3112 "ENERGIA ELECTRICA" PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE EJERCE DE MANERA CONSOLIDADA. RECURSOS QUE PERMITIRON CUBRIR LOS ADEUDOS MENSUALES DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RE AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022- ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100		
\$ 46,806,329.00	\$ 46,806,329.00	\$ 11,693,351.01	\$ 46,789,747.04	\$ 35,096,396.03	\$ 35,096,396.03	99.96457325	99.96457325	74.98215899	74.98215899		

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL PERIMETRO DE LA ALCALDIA COYOACAN, EL PROCESO DE RENOVACION DE LUMINARIAS TAMBIEN ABARCA ESPACIOS RECREATIVOS COMO PARQUES, CAMELONES, CALLEJONES Y SE REALIZO LA COLOCACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA BRINDAR UN ENTORNO MAS SEGURO, DE 350 (LUM), 5,000 (M2) Y 400 (ML), ADICIONALMENTE SE REALIZO LA LIBERACION DE LUMINARIAS EN CTM III, COL. AJUSCO Y SANTA URSULA COAPA.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:

PERIODO:

FONDO

ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022- ORIGINAL DE LA URG ADICIONALES

R E S U L T A D O S

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 21,329,333.20	\$ 1,368,117.63	\$ 21,329,333.20	\$ 19,961,215.57	\$ 19,961,215.57		100		93.15857439

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN EL PERIMETRO DE LA ALCALDIA COYOACÁN, EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LUMINARIAS TAMBIÉN ABARCA ESPACIOS RECREATIVOS COMO PARQUES, CAMELONES, CALLEONES, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS.

*[Handwritten signature]*



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

Período: FONDO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2022- ORIGINAL DE LA URG-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DEL PRINCIPAL

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100				
\$ -	\$ 2,164,865.45	\$ 176,028.48	\$ 1,676,461.61	\$ 1,500,433.13	\$ 1,500,433.13		77.43952909		69.30837803				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE NO SE HAN REALIZADO ACCIONES AL RESPECTO. ADICIONALMENTE LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 7991 "OTRAS EROGACIONES ESPECIALES" Y EN LA PARTIDA 6141 "DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION", SE REALIZO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE VALLADES EN EL PERIMETRO DE LA ALCALDIA COYOACÁN, EL PROCESO DE RENOVACION DE LUMINARIAS TAMBIEN ABARCA ESPACIOS RECREATIVOS COMO PARQUES, CAMELIONES, CALLEJONES.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2022-ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S				AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100		
\$ 964,493,338.00	\$ 963,434,582.33	\$ 1,75,640,650.84	\$ 775,663,392.95	\$ 775,663,392.95	\$ 775,663,392.95	80.42185077	80.51022946	80.42185077	80.51022946		

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON LOS PAGOS DE MARCHA, DE IMPUESTOS DE NOMINA, BOX LUNCH, SERVICIO DE ELENCOS ARTISTICOS, GASTOS DE TITULACIÓN, SERVICIO DE LOGÍSTICA, ADQUISICIÓN DE MUEBLES (CASA DE LA MUJER), PAGO DE SERVICIO DE AGUA, COMPRA DE REFACCIONES Y EQUIPO DE PC, SERVICIO DE IMPRESOS, TROFEOS, RECONOCIMIENTOS, PRENDAS DE SEGURIDAD, MATERIAL DE MADERA, ROLLOS DE ALAMBRE, MOTOSIERRAS, TARJETAS, CARTUCHOS, CREDENCIALES, IMPRESORA DE CREDENCIALES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, HONORARIOS, PRESTACIONES LABORALES, VARA DE PERILLA, MATERIAL ELÉCTRICO, ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, VEHICULOS, SOFTWARE, OTROS ARRENDAMIENTOS, APORTACIONES PEATONALES, ASÍ MISMO SE OTORGA LA ACCIÓN SOCIAL "PINTANDO COYOACÁN, CONTRIBUYO A GARANTIZAR UNA VIVIENDA DIGNA A LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, ADICIONALMENTE REHABILITANDO LAS FACHADAS DE VIVIENDAS PARTICULARES Y EDIFICIOS EN UNIDADES HABITACIONALES UBICADAS PREFERENTEMENTE EN ALGUNA DE LAS COLONIAS CON UN INDICE DE BIENESTAR SOCIAL.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 225,929,576.00	\$ 225,929,576.00	\$ 55,759,816.80	\$ 164,635,833.56	\$ 164,635,833.56	\$ 164,635,833.56	72.87042116	72.87042116	72.87042116	72.87042116

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON LOS PAGOS Y COMPRAS DE RECONOCIMIENTOS. SE REALIZARON GASTOS DE POCÁ CUANTÍA, ADQUISICIÓN DE PLACAS GRABADAS, HONORARIOS, ESPECTÁCULOS CULTURALES, PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, ARTICULOS METÁLICOS, PRODUCTOS TEXTILES ADICIONALMENTE SE OTORGA LA ACCIÓN SOCIAL "SIN BARRERAS, COYOACÁN CONTIGO" EN LA CUAL LA ENTREGA FUE A HOMBRES Y MUJERES CON DISCAPACIDAD MOTORA (ENTREGA ÚNICA) QUE HABITEN PREFERENTEMENTE EN ALGUNA DE LAS COLONIAS CON UN ÍNDICE DE BIENESTAR SOCIAL INFERIOR AL .80, ES DECIR BAJO Y MUY BAJO, UN APOYO EN ESPECIAL (SILLAS DE RUEDAS, ANDADERAS Y BASTONES) QUE LES PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA FÍSICAS, DE SALUD, TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AUTOESTIMA, TRASLADARSE FACILMENTE, OBTENER UN EMPLEO Y MEJORAR SU CONDICIÓN ECONOMICA, PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y/O CULTURALES, FINALMENTE SE OTORGA APOYO ALIMENTARIO A NIÑOS Y NIÑAS DE 2 AÑOS Y HASTA 5 AÑOS 11 MESES QUE ASISTEN A CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CACI) DE LA ALCALDIA DE COYOACÁN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA Y ASISTENCIAL ADICIONALMENTE SE OTORGO LA ACCIÓN SOCIAL "COYOACÁN, CONTIGO POR TU SALUD" COADYUVO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA ACCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL CUAL SE PROPORCIONARÁ COBERTURA GRATUITA DE SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA, DENTAL, OFTALMOLÓGICA, PRÁCTICA DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y/O LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, LO CUAL SE REALIZÓ MEDIANTE LA ENTREGA DE 27,500 COBERTURAS MÉDICAS A LA POBLACIÓN QUE REQUIERÓ Y CUMPLIÓ CON LOS LINEAMIENTOS DE ACCIÓN SOCIAL. SUS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN FUERON PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 812 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022, ADICIONALMENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE SE OTORGA LA ACCIÓN SOCIAL "COMPARTIENDO LA MESA, COYOACÁN" FORTALECIO LA CONVENCIA Y VÍNCULOS AFECTIVOS DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD COYOACANENSE, LLEVANDO A LA MESA DE 13,340 FAMILIAS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN UNA PIERNA DE CERDO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DECEMBERINAS, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A SU ECONOMÍA, YA QUE LES PERMITIRÁ DESTINAR UN NÚMERO MENOR DE RECURSOS ECONÓMICOS A SUS CELEBRACIONES O DESTINARLOS A OTROS CONCEPTOS, "CONTRA EL FRÍO EN COYOACÁN" CONTRIBUYO CON ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA SALUD MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN ESPECIAL, A HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN, QUE RESIDAN PREFERENTEMENTE EN LAS COLONIAS CON UN ÍNDICE BAJO Y MUY BAJO DE BIENESTAR SOCIAL Y QUE SE ENCUENTREN VULNERABLES A CONTRAER UNA ENFERMEDAD RESPIRATORIA POR LAS BAJAS TEMPERATURAS, TODO LO ANTERIOR MEDIANTE LA ENTREGA DE HASTA 6,000 COBIJAS. ESTA ACCIÓN SOCIAL PUBLICÓ SUS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 762 DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO		PRESUPUESTO				AVANCE			
		(Pesos con dos decimales)				%			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 17,612,485.00	\$ 17,612,485.00	\$ 2,465,532.28	\$ 15,146,952.72	\$ 15,146,952.72	\$ 15,146,952.72	86.00122425	86.00122425	86.00122425	86.00122425

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE OTORGA LA ACCIÓN SOCIAL, CONVOCA A TRAVÉS DE UNA TRANSFERENCIA MONETARIA A 500 FACILITADORES DE SERVICIOS (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO), CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL IMPACTO ECONÓMICO NEGATIVO DE LAS PERSONAS RESIDENTES DE LA ALCALDIA QUE PERDIERON SUS EMPLEOS V/O SIGUEN SIN ENCONTRAR ALGUNO, A CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), NO SOLO CON LA ENTREGA DE UN APOYO ECONÓMICO SINO CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y APRENDIZAJES QUE DERIVARÁN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA MISMAS QUE REALIZARÁN EN CONJUNTO CON LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN Y EL GOBIERNO DE LA ALCALDIA, CONTRIBUYENDO A LA INTEGRACIÓN, COHESIÓN SOCIAL, Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA ALCALDIA. ESTA ACCIÓN SOCIAL PÚBLICO SUS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 915 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2022.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CDD4 ALCALDIA COYOACAN

Período:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN-2022-ORIGINAL DE LA URG

		R E S U L T A D O S					AVANCE			
		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					%			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO/ APROBADO)*100	(DEVENGADO/ MODIFICADO)*100	(EJERCIDO/ APROBADO)*100	(EJERCIDO/ MODIFICADO)*100	
\$ 47,184,441.00	\$ 48,217,504.96	\$ 1,7958,965.37	\$ 29,926,491.62	\$ 29,926,491.62	\$ 29,926,491.62	63.42449118	62.0656163	63.42449118	62.0656163	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON PAGOS DE NÓMINA, PRIMA VACACIONAL Y VALES, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 8,000 M2 DE BANQUETAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS COMO VÍA DE TRÁFICO DE PEATONES, UTILIZANDO LOS MATERIALES DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ESTAMPADO, ADOQUIN Y/O BALDOSAS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2022-ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 14,269,897.00	\$ 14,269,897.00	\$ 560,779.28	\$ 13,708,899.76	\$ 13,708,899.76	\$ 13,708,899.76	96.06866651	96.06866651	96.06866651	96.06866651

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE DA CONFERENCIA "VIOLENCIA TIPOS Y MODALIDADES" PARTICIPAN 86 SERVIDORES PUBLICOS 62 MUJERES Y 24 HOMBRES. SE REPARTEN 6690 TRIPTICOS CON EL CONTENIDO INFORMATIVO DE VIOLENCIA DIGITAL. DE TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA. CON HERRAMIENTAS DE ATENCION SOBRE LA VIOLENCIA. SEPARADORES CON CONTENIDO DEL ACOO METRO Y VIOLENTOMETRO. INFORMATIVO DE VIOLENCIA DIGITAL, MODALIDADES DE VIOLENCIA, CON HERRAMIENTAS DE ATENCION SOBRE LA VIOLENCIA, CANCER DE MAMA, CANCER CERVICO UTERINO, MISMO QUE FUE REPARTIDO EN LA ESCUELA TECNICA LUIS ENRIQUE ERRO. ESCUELA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, ESCUELA TECNICA 67 Y 229 Y EN LOS DIFERENTES TALLERES QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS COLONIAS DE LA DEMARCAION, RECIBEN CAPACITACION 20 MUJERES Y 13 HOMBRES PARA LA CERTIFICACION DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN INEA.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS-2022-ORIGINAL DE LA

Periodo:

FONDO

URG

R E S U L T A D O S

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ 18,575,139.00	\$ 18,575,139.00	\$ 1,119,716.34	\$ 17,455,422.66	\$ 17,455,422.66	\$ 17,455,422.66	93.97196252	93.97196252	93.97196252	93.97196252

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON LOS PAGOS DE NÓMINA Y EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS, APOYO DE DEFUSIÓN Y PRIMA DOMINICAL, SE REHABILITÓ EL DEPORTIVO HUAYAMILPAS Y EL DEPORTIVO ZAPATA DANDO MANTENIMIENTO A SUS CANCHAS DE FUTBOL, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ENTRE ELLOS DE FUTBOL RÁPIDO, BASKETBOL, VOLEIBOL, PISTAS DE PATINAJE, DE ATLETISMO Y ALBERGAS, ADICIONALMENTE SE LLEVO A CABO LA REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LANAMANOS, REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ESPACIOS DEPORTIVOS, TEABANES, CERCOS, BARDAS, BANQUETAS, TECHOS, PINTURA, MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO DE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) -2022- ORIGINAL DE LA URG

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		AVANCE %							
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$8,512,077.00	\$8,512,077.00	\$8,283,635.00	\$228,442.00	\$228,442.00	\$228,442.00	2.68373982	2.68373982	2.68373982	2.68373982

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZARON PAGOS DE NOMINA, APOYOS ECONÓMICOS POR DEFUNCION DE FAMILIARES DIRECTOS, PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DE LA ALCALDIA COMO PARTE DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA RELACION CONTRACTUAL; ASI MISMO, SE DIO ATORGARON LOS APOYOS DEL PROGRAMA " COMPARTIENDO LA MESA, COYOACAN" EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN SUS REGLAS DE OPERACION.

*Handwritten signature in blue ink*



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COVOACAN

Período:

ENERO - DICIEMBRE

FONDO

NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- INCENTIVO POR LA RECAUDACION DEL ISR DE BIENES INMUEBLES-2022-ORIGINAL DE LA URG

		PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				R E S U L T A D O S				AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100				
\$ 19,650,604.00	\$ 19,650,604.00	\$ 642,493.80	\$ 18,817,219.09	\$ 18,817,219.09	\$ 18,817,219.09	95.75898578	95.75898578	95.75898578	95.75898578				

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

SE REALIZARON 1800 ACTIVIDADES DE LAS 1400 PROGRAMADAS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DE MÁS DEL 81.71%, LO QUE HA PERMITIDO MITIGAR EL RIESGO DE LA POBLACIÓN EN SU VIDA, BIENES, PATRIMONIO Y ENTORNO DENTRO DE LA ALCALDIA COVOACAN, SIENDO ESTAS: SE ATENDIERON 1639 EMERGENCIAS, SE REALIZARON 97 OPINIONES TÉCNICAS DE RIESGO A VIVIENDAS EN MATERIA DE GIRIPCYO ENTREGA DE INFORMACIÓN A SOLICITANTES Y AUTORIDADES, 6 VISITAS A MERCADOS DE LA ALCALDIA PARA ATENCIÓN, TALES COMO MERCADO EDUCACIÓN, SANTO DOMINGO LAS ROSAS, LOS REYES, CARMEN SERDAN Y EL RELOJ Y 4 CENDIS, 4 REVISIONES OCULARES A DIFERENTES SEDES, SE ATENDIERON 97 PETICIONES CIUDADANAS CANALIZADAS A TRAVÉS DEL SUAC, SE BRINDO APOYO EN 3 SIMULACROS REALIZADOS EN ESCUELAS, SE VISITARON 24 ESCUELAS EN LA DEMARCACIÓN PARA REVISIÓN, SE MONITOREO A 5 FESTIVIDADES DE BARRIOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS, POR PARTE DE PERSONAL DE LA UGRPC, SE REALIZARON 60 VISITAS A ESTANCIAS INFANTILES DE LA DEMARCACIÓN, SE LLEVARON A CABO 2 VISITAS, 1 A LA CASA DE CULTURA EL RELOJ Y 1 A ALBERCA GONZALO MARTINEZ CORBATA, SE APOYO EN LA FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN, EN LA JORNADA APOYA A NUESTRO MERCADO NO. 311 Y APOYO EN LA JORNADA NOTARIAL 2022, APOYO EN EL CENTRO DE ACOPIO INSTALADO EN JARDIN HIDALGO, SE REALIZARON VISITAS A 8 DIFERENTES MERCADOS, APOYO A FIESTA PATRONAL ANUAL DE LA CAPILLA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO DE 2022, 72 VISITAS A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y DOMICILIOS PARTICULARES, SE LLEVARON A CABO 1 RECORRIDO CON LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, SE REALIZO UN RECORRIDO CON LA PRIMERA GENERACION DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS E INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE ESTA ALCALDIA EN EL CENAPRED, SE LLEVO A CABO EL OPERATIVO ESPECIAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN JARDIN HIDALGO Y LA ALAMEDA DEL SUR, SE LLEVO A CABO EL SIMULACRO NACIONAL EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE Y POSTERIOR SE ATENDIERON LAS PRIMERAS EMERGENCIAS POSTERIOR AL SISMO OCURRIDO A LAS 13:05:07 DE MAGNITUD 7.7 CON EPICENTRO 59 KM AL SUR DE COALCOMAN, MICHOACAN, SE LLEVARON A CABO 74 VISITAS A INMUEBLES PARA REVISION DE CEDULA POST SISMICA, SE MONITOREO EL 9 Y 10 DE DICIEMBRE SE MONITOREO EL EVENTO "CONCIERTO DE BAD BUINY" EN DONDE HUBO UN AFORO DE 64 235 MIL ASISTENTES Y 78 225 ASISTENTES, RESPECTIVAMENTE, EL 11 DE DICIEMBRE SE ATENDIO Y MONITOREO EL "OPERATIVO DE APOYO AL PEREGRINO 2022", EN DONDE SE DIO LA ATENCION A LESIONADOS, SE HIDRATO AL PERSONAL EN UN HORARIO DE 18:00 A 02:00 HORAS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - DICIEMBRE

PERIODO: FONDO "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-2021-LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL"

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 4,686,155.73	\$ 2,402,278.33	\$ 2,283,787.40	\$ 2,283,787.40	\$ 2,283,787.40	48.73477391	48.73477391	48.73477391	48.73477391

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO LA CREACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS COMO IMPULSO DEL DESARROLLO ECONOMICO EN LA ALCALDIA, EN LAS CUALES SE ATENDIERON A 46 PERSONAS CON EL SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA DE CREDITOS PARA LA FORMACION DE MICROEMPRESAS Y COOPERATIVAS, SE ENCUENTRA EN LAS PARTIDAS 2111 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORIGEN", 2141 "MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES", 2157 "MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL", 2161 "MATERIAL DE LIMPIEZA", 2211 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS", 2391 "OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA", 2541 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS".

*[Handwritten signature and initials]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - DICIEMBRE

Periodo: FONDO "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022- LIQUIDA DE INTERÉS DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL

R E S U L T A D O S									
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									
								AVANCE %	
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100
\$ -	\$ 4,415,866.21	\$ 2,423,482.37	\$ 1,942,383.84	\$ 1,942,383.84	\$ 1,942,383.84		43.98647395		43.98647395

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

DURANTE LOS MESES DE ENERO LA JUD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS REALIZÓ REPORTES DE CONTROL DE GESTIÓN, CONEXIONES A INTERNET EN EQUIPOS DE COMPUTO, CONEXION DE IMPRESORAS EN RED, REPORTES DE EXTENSIONES TELEFONICAS, REPORTES DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, REPORTES DE CARPETAS COMPARTIDAS E IMPRESIONES DE TARJETAS DE ASISTENCIA, IMPRESIONES DE CHEQUES (PAGO DE NOMINAS), EN CUANTO A LA JUD DE APOYO Y SOPORTE TÉCNICO SE REALIZARON ACTUALIZACIONES PARA EQUIPOS, ELIMINACIONES DE VIRUS EN EQUIPOS, SE ENCUENTRA EN LAS PARTIDAS 2111 "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA", 2141 "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES", 2152 "MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL", 2161 "MATERIAL DE LIMPIEZA", 2211 "PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS", 2391 "OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA", 2541 "MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS", 2911 "HERRAMIENTAS MENORES", 3552 "REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS".



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2022

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

DICION ALCALDIA CONVOCAN

ENERO- DICIEMBRE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS

CIAME PROYECTO DE INVERSION	DEFINICION DEL PROYECTO DE INVERSION	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MOBILIZADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROBANDO	DEBERGADO	PAGADO	
OZ2NR0096	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable	59%	15,000,000.00	13,306,586.23	7,826,702.83	5,479,883.80	7,826,702.83	7,826,702.83	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ TRABAJO DE REHABILITACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CON LA REHABILITACION DE 1,200 ML DE TUBERIA PUBLICA BENEFICIANDO ESTIMADA DE 35,000 PERSONAS, CONCLUYENDO CON LA META DE LA POBLACION ALCONZADA.
OZ2NR0118	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	55%	40,000,000.00	40,000,000.00	22,044,429.95	17,955,570.05	22,044,429.95	22,044,429.95	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZÓ TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BANQUETAS COMO VIA DE TRAFICO DE PEATONES DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ESTAMPADO, ADOQUINADO BARRILES, BENEFICIANDO A 4,500 PERSONAS.
OZ2NR0139	Mantenimiento y/o Construcción de Infraestructura Publica proyectos con recursos FAIS	80%	45,402,139.00	67,772,151.28	54,514,974.87	13,237,497.12	54,514,974.87	54,514,974.87	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO LA SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS INMUEBLES DENOMINADO BARR PARA PLANTA ALTA Y COMEDOR Y PROTECCION CIVIL (PLANTA BAJA), TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONSERVACION DE LOS INMUEBLES VERONIMADO BASE PLANTA ALTA Y COMEDOR Y PROTECCION CIVIL (PLANTA BAJA).
OZ2NR0035	Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos	77%	49,000,000.00	49,000,000.00	37,887,559.30	11,112,440.69	37,887,559.30	37,887,559.30	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE DIO MANTENIMIENTO A LA FACILIDAD DE JARDIN DE NIÑOS "21 DE ABRIL", EN LA UH: CDM SECCION II DE CULHUACAN, CON APLICACION DE PINTURA Y ROTULOS, SE RESCATO LA FACILIDAD DE LA PRIMARIA "GUSMAN ORTIZ SILVA", EN LA UH: CDM SECCION VII DE CULHUACAN, CON APLICACION DE PINTURA, ROTULO DEL INMUEBLE Y ZONA MONITORIZADA NO OPERATIVA.
OZ2NR0020	Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán	57%	30,000,000.00	20,650,591.58	11,786,535.08	8,914,056.50	11,786,535.08	11,786,535.08	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO CAMPAÑAS DE REGULIZACION PARA LOS LOCALARIOS, EN EL MERCADO PESCADITOS, AMANTE, EL VERDE #12 RECORDOS EN LOS MERCADOS PARA GABRIELAN LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD EN LOS MERCADOS AUSEO MONTEBERRI, PESCADITOS, CAMERON SEROJA, MARISCITA MAZA DE JUJUEZ, SE REALIZO LA REHABILITACION DE LA FACILIDAD DEL MERCADO AUSEO MONTEBERRI.
OZ2NR0051	Rehabilitación, Mantenimiento y conservación de infraestructura comercial	43%	6,000,000.00	10,968,951.47	4,759,846.53	6,209,104.94	4,759,846.53	4,759,846.53	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO TRABAJO DE REHABILITACION DE (3) ESPACIOS COMERCIALES EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CON LA REHABILITACION DE 1,200 ML DE TUBERIA PUBLICA BENEFICIANDO ESTIMADA DE 35,000 PERSONAS, CONCLUYENDO CON LA META DE LA POBLACION ALCONZADA.
OZ2NR0066	Rehabilitación de infraestructura cultural	#DIV/0!	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sin movimientos al periodo.
OZ2NR0126	Rehabilitación de espacios públicos	85%	10,000,000.00	14,996,228.25	12,776,403.11	2,219,825.14	12,776,403.11	12,776,403.11	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO TRABAJO DE REHABILITACION DE (3) ESPACIOS PUBLICOS EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, CON LA REHABILITACION DE 1,200 ML DE TUBERIA PUBLICA BENEFICIANDO ESTIMADA DE 35,000 PERSONAS, CONCLUYENDO CON LA META DE LA POBLACION ALCONZADA.
OZ2NR0109	Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perimeter de la alcaldía	83%	80,000,000.00	85,800,000.00	71,234,148.68	14,565,851.32	71,234,148.68	71,234,148.68	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO TRABAJO DE REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN 13,000 M2 DE LOS SIGUIENTES BARRIOS: AGRIENIENTOS, FINQUES, BANCOS Y DESAGUACION, COPACONA, PIEL DE COCOBOLLO, POR LO QUE SE PROCESABA A REALIZAR TRABAJOS DE FREISAO (RAMADO DEL PAVIMENTO), 653.2 KM2, RE ENCAPESADO DE VIALIDADES SECUNDARIAS INCLUYE BALIZAMIENTO 932.52 KM2, LOGRANDO UN AVANCE DEL 100% DEL PROYECTO.
OZ2NR0133	Rehabilitación de la infraestructura social	67%	15,000,000.00	12,846,773.74	8,627,385.24	4,219,408.50	8,627,385.24	8,627,385.24	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO LA REHABILITACION DE (3) UN TRABAJOS A REALIZAR: CONSTRUCCION DE LAMINADOS, REHABILITACION DE ALUVAL, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACIONES ELECTRICAS, SERVICIOS DEPORTIVOS, TENDAJES, SERCOS, BARRAS, BANQUETAS, TECHOS, PINTURA, MIMOS E IMPERMEABILIZACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAJOR.
OZ2NR0081	Rehabilitación al sistema de drenaje	69%	15,000,000.00	11,676,679.01	8,071,673.22	3,605,005.79	8,071,673.22	8,071,673.22	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BANQUETAS DAMADAS QUE SE REALIZO A LA ENTRADA DE ESTUDIOS UNAM EN LA COLONIA COPILCO UNIVERSIDAD.
OZ2NR0004	Rehabilitación de espacios deportivos	65%	30,000,000.00	22,543,342.79	14,574,152.67	7,969,190.12	14,574,152.67	14,574,152.67	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE SE REALIZO TRABAJO DE REHABILITACION DE (3) UN TRABAJOS A REALIZAR: CONSTRUCCION DE LAMINADOS, REHABILITACION DE ALUVAL, SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACIONES ELECTRICAS, SERVICIOS DEPORTIVOS, TENDAJES, SERCOS, BARRAS, BANQUETAS, TECHOS, PINTURA, MIMOS E IMPERMEABILIZACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAJOR.

CUIDADO INNOVADORA Y DE DERECHOS



A22NR005	Adquisición de mobiliario administrativo para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	100%	10,000,000.00	1,247,962.80	1,247,962.80	0.00	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80	1,247,962.80
A22NR007	Adquisición de otros mobiliarios, muebles excepto de oficina y estantería, para la Casa de las Mujeres "Teresa Martínez".	100%	0.00	96,157.10	96,157.10	0.00	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10	96,157.10
A22NR0081	Adquisición de muebles de oficina para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	100%	1,000,000.00	426,870.51	426,870.51	0.00	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51	426,870.51
A22NR0029	Adquisición de equipo de computo.	100%	12,000,000.00	5,133,675.95	5,133,675.95	0.00	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95	5,133,675.95
A22NR0005	Adquisición de vehículos para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán.	100%	5,000,000.00																																																																												





022NR1043	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Conservación, Pintura y Sellado de Banquetas y Guarniciones en 04 Unidades Territoriales Perrenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	2,159,537.00	0.00	2,159,733.12	0.00	2,159,733.12	0.00	2,159,733.12	0.00	2,159,539.94	3,500 (M) REHABILITACION, MANTENIMIENTO, SUSTITUCION, CONSERVACION, PINTURA Y SELLADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 04 (CCIV) EN 4 UNIDADES TERRITORIALES: 03-0423 CENTRO DE LA CAPITAL, 03-107 SANTA CELIA Y 03-123 PRESIDENTES EMILIOS SECONDARI SECTION, ASÍ COMO PINTURA SEMALIZACIONES Y PROTECCIONES, EN LA UNIDAD TERRITORIAL 03-07109 SANABASTES.
022NR1046	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución y Conservación de Inmuebles, Espacios Públicos, Espacios Deportivos y Lúdicos, en 09 Unidades Territoriales Perrenecientes al PTO PIVO 2022.	0%	0.00	5,942,024.00	0.00	5,825,267.75	0.00	5,825,267.75	0.00	5,825,267.75	0.00	5,925,267.75	4 ESPACIOS, TRABAJOS A REALIZAR: REHABILITACION, MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y CONSERVACION DE INMUEBLES, ESPACIOS PUBLICOS, ESPACIOS DEPORTIVOS Y LUDICOS, EN LAS UNIDADES TERRITORIALES: 03-0423 CENTRO DE LA CAPITAL, 03-07109 SANTA CELIA, 03-084 EL PARQUE DE COYOACAN Y 03-048 LAS CABANAS; META 3: 09 (CCO) EN 09 UNIDADES TERRITORIALES: EN 09 UNIDADES TERRITORIALES: 03-2008 AVANTE, 03-2017 CARRERA SERENA, 03-028 DEL NIÑO JESUS, 03-204 EL PARQUE DE COYOACAN, 03-048 EL RELOJ, 03-048 LAS CABANAS, 03-277 LOS CIMESSES, 03-07109 SANABASTES Y 03-211 MONTE DE PIEDRA.
022NR1044	Rehabilitación de Carpa Asfáltica, Bacheo, Pintura, Adequación y Empedrado de Vialidades, en 03 Unidades territoriales Perrenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	3,347,075.00	0.00	3,338,628.91	0.00	3,338,628.91	0.00	3,338,628.91	0.00	3,338,628.91	3,500 (M) REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA, BACHEO, ADEQUACION Y EMPEDRAMIENTO DE VIALIDADES Y PINTURA BANQUETAS, TORRES, GUARNICIONES, SEMALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, PERTENECIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. META 2: 3 (CCIV) EN 03 UNIDADES TERRITORIALES: 03-110 SANTA JOSELA, COYOACAN Y 03-123 SOTOPANCO, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ALCALDIA COYOACAN.
A22NR0803	Adquisición de cámaras, videocámaras de vigilancia, consola central, equipo de aire acondicionado y sillas	0%	0.00	26,994,443.74	0.00	26,994,443.32	0.00	26,994,443.32	0.00	26,994,443.32	0.00	26,994,443.32	48 KIT DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA, CÁMARA IP PIA TIPO BULLET DE 3 MP CON LENTE HORIZONTALIZADO DE 48 KIT DE CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA, CÁMARA IP PTZ DE 2 MP CON ZOOM DE 33X Y MÁXIMA 130 METROS DE RANGEO DE TELECOMUNICACIONES FABRICADO EN ALUUMINIO, INFRAROJO, KIT DE SISTEMA DE GUARDADO DE VIDEO EN DISCO DURO PARA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO, SWITCH ADMINISTRADO DE 48 PUERTOS 10/100/1000, MONITORES DE 22", SOPORTES PARA MONTAJE DE MONITOR DE 22", 1 KIT DE CONSOLA PARA OPERACION CENTRAL, PANTALLAS PARA MONITOR DE MONITOR DE 22", 1 KIT DE CONTROL DE CÁMARA PTZ, TABLETAS DE VIDEO PARA OPERADORES; RESERVA DE ENERGIA INDIVIDUAL PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE 900W. META 3:11: ADQUISICION DE 01 KIT DE AIRE ACONDICIONADO PARA CUATRO SERVIDORES DE 3 TORRELLAS, LOTE DE ACCESORIOS DE INSTALACION, CABLEADO PARA AIRE ACONDICIONADO DE 4 UNIDADES TERRITORIALES Y 4 SILLAS RECORRIDOR PARA LA TRANSFERENCIA PROGRAMADA DEL ASIENTO AJUSTABLE Y FUNCIONES DE RECLINACION, DESCANSABAZOS AJUSTABLES AUTOMATILES.
022NR1045	Rehabilitación, Mantenimiento, Sustitución, Instalación, Preparación Tuberia Hidráulica y Pivotal para Agua Potable y Construcción de Sistemas, en 10 Uds. territoriales PTO PIVO 2022	0%	0.00	5,969,098.00	0.00	5,835,677.16	0.00	5,835,677.16	0.00	5,835,677.16	0.00	5,835,677.16	4,000 (M) REHABILITACION, REPARACION, MANTENIMIENTO, SUSTITUCION, CONSERVACION E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO Y PIVOTAL ASÍ COMO TUBERIA PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES TERRITORIALES: 03-0423 CENTRO DE LA CAPITAL, 03-07109 SANTA CELIA, 03-084 EL PARQUE DE COYOACAN, 03-048 LAS CABANAS, 03-2008 AVANTE, 03-2017 CARRERA SERENA, 03-028 DEL NIÑO JESUS, 03-204 EL PARQUE DE COYOACAN, 03-048 EL RELOJ, 03-048 LAS CABANAS, 03-277 LOS CIMESSES, 03-07109 SANABASTES Y 03-211 MONTE DE PIEDRA.
022NR1042	Mantenimiento, Rehabilitación, Sustitución y Desazolve al Sistema de Drenaje, en 10 Unidades Territoriales Perrenecientes al Presupuesto Participativo 2022.	0%	0.00	6,860,210.00	0.00	6,839,098.32	0.00	6,839,098.32	0.00	6,839,098.32	0.00	6,839,098.32	3,500 (M) MANTENIMIENTO, REHABILITACION, SUSTITUCION Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE, CONSERVACION DE BARRILES, CON EQUIPO MECANICO DE REMOLQUE EN 10 UNIDADES TERRITORIALES: 03-0423 CENTRO DE LA CAPITAL, 03-07109 SANTA CELIA, 03-084 EL PARQUE DE COYOACAN, 03-048 LAS CABANAS, 03-2008 AVANTE, 03-2017 CARRERA SERENA, 03-028 DEL NIÑO JESUS, 03-204 EL PARQUE DE COYOACAN, 03-048 EL RELOJ, 03-048 LAS CABANAS, 03-277 LOS CIMESSES, 03-07109 SANABASTES Y 03-211 MONTE DE PIEDRA.
TOTAL UNG		63%	399,402,139.00	437,740,934.23	274,100,547.47	163,389,812.47	274,100,547.47	274,100,547.47	437,490,359.94				

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

02GD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACION %:  
(MODIFICADO/APROBADO)-1)\*100

2,845,415,415.00

2,885,184,804.72

1.4

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS

NO APLICA





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:

Periodo:

ÁREA FUNCIONAL F-I-F-SF-AI-PP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
<b>NO APLICA</b>						
TOTAL URG						



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de gasto:		02CD04 ALCALDIA COYOACÁN		ENERO - DICIEMBRE		BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
PERÍODO:	ÁREA FUNCIONAL	DEMONIACIÓN DEL PROGRAMA	ALCALDIA	COLONIA	TIPO	TOTAL		
269244U026	FF-SF-AHP	DEVONIMACION DEL PROGRAMA "FESTELANANDO A LA NIÑEZ, COYOACÁN CONTIGO"	COYOACÁN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T., ATTILIO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OTTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFETALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERDAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CULHUACÁN CTM, DEL CARMEN, DELEGACIÓN POLITICA DE COYOACÁN, EDUCACIÓN, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES INNOVATI, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACÁN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDA, EMILIANO ZABAYTA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACÁN EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA,	NIÑO	17500	5,994,504.16	
269244U026		ABOVOS A INSTRUCTORES, PROFESORES Y TALLERISTAS EN LOS CENTROS GENERADORES DE INGRESOS DE APLICACION AUTOMÁTICA DE LA ALCALDIA DE COYOACÁN	COYOACÁN	EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALISTAC, FUENTES DE COYOACÁN, HACIENDA DE COYOACÁN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS, INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACION LATINOAMERICANA, ISSSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACÁN, JOYA, LA OTRA BANDA, LAS CAMPANAS, LA VIRGEN, LOS CEDROS, LOS CIPRICES, LOS CIRUELOS, LOS FRESNOS, LOS GIRASOLES, LOS OLIVOS, LOS ROBLES, LOS SAUCES, MARIANA, MODULO SOCIAL IMANI, MONTE DE PIEDAD, MONSERRAT, MULTIFAMILIAR PARA MESTROS, NUEVA DIAZ ORDOZ, OLIMPICA, PACIFICO, PARQUE SAN ANDRES, PASEOS TAXQUENA, PEDREGAL DE CARRASCO, PEDREGAL DE LA ZORRA, PEDREGAL DE COYOACÁN, PEDREGAL DE MANUEL, PEDREGAL DE MONSERRAT, PEDREGAL DEL SUR, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PEDREGAL DE SANTA URSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PETROLERA TAXQUENA, PRADO CHURUBUSCO, PRADOS DE COYOACÁN, PUEBLO DE LOS REYES, PUEBLO SAN PEDRO TEPETLAPA, PUEBLO DE SANTA URSULA COAPA, PUEBLO LA CANDELABRA, RESIDENCIAL CANTERA, RINCONADA LOS REYES.	PERSONA	2359	27,245,880.69	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:

02GD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

AREA FUNCIONAL FF-SF-AI-PP	DENOMINACION DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					Tipo	TOTAL	
268244U026	"COYOACAN CONTIGO POR TU SALUD"	17/03/2022	COYOACAN	INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACION LATINOAMERICANA, ISSSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACAN, JOYA, LA OTRA BANDA, LAS CAMPANAS, LA VIRGEN, LOS CEDROS, LOS CIRPICES, LOS CIRUELOS, LOS OLIVOS, LOS ROBLES, LOS SAUCES, MARIANA, MODULO SOCIAL IMAN, PEDREGAL DE COYOACAN, PEDREGAL DE MANUEL, PEDREGAL DE MONSERRAT, PEDREGAL DEL SUR, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PEDREGAL DE SANTA URSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PETROLERA TAXQUENA, PRADO CHURUBUSCO, PRADOS DE LOS REYES, PUEBLO SAN PEDRO TEPETLAPA, PUEBLO DE SANTA URSULA COAPA, PUEBLO LA CANDELARIA, RESIDENCIAL CANTERA, RINCONADA LOS REYES.	PERSONA	27500	10,546,986.20
268244U026	AYUDAS HUMANITARIAS, COYOACAN CONTIGO	31/01/2022	COYOACAN	JOYA, LA OTRA BANDA, LAS CAMPANAS, LA VIRGEN, LOS CEDROS, LOS CIRPICES, LOS CIRUELOS, LOS FRESNOS, LOS GIRASOLES, LOS OLIVOS, LOS ROBLES, LOS SAUCES, MARIANA, MODULO SOCIAL IMAN, MONTE DE PIEDAD, MONSERRAT, MULTIFAMILIAR PARA MESTROS, NUEVA DIAZ ORDAZ, OLIMPICA, PACIFICO, PARQUE SAN ANDRES, PASEOS TAXQUENA, PEDREGAL DE CARASCOS, PEDREGAL DE LA ZORRA, PEDREGAL DE COYOACAN, PEDREGAL DE MANUEL, PEDREGAL DE MONSERRAT, PEDREGAL DEL SUR, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PEDREGAL DE SANTA URSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, PETROLERA TAXQUENA, PRADO CHURUBUSCO, PRADOS DE COYOACAN, PUEBLO DE LOS REYES, PUEBLO SAN PEDRO TEPETLAPA, PUEBLO DE SANTA URSULA COAPA, PUEBLO LA CANDELARIA, RESIDENCIAL CANTERA, RINCONADA LOS REYES.	PERSONA	2000	2,000,000.00

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

Periodo:

ENERO - DICIEMBRE

AREA FUNCIONAL FIF-SF-AI-PP	DENOMINACION DEL PROGRAMA <sup>1)</sup>	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
269244U026	COYOACAN, EPICENTRO DE LA CULTURA	31/01/2022	COYOACAN		PERSONA	35	2,100,000.00
269244U026	COYOACAN CONTIGO, ENTREGA E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES	08/04/2022	COYOACAN		PERSONA	150	2,223,559.92

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

Unidad Responsable de Gasto:		02GD04 ALCALDIA COYOACAN		ENERO - DICIEMBRE			
Período:							
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO	TOTAL	PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FF-SF-AI-PP					TIPO		
268244U026	"SIN BARRERAS, COYOACAN CONTIGO"	18/05/2022	COYOACAN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T, ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCIÓN, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMANA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACAN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ESTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CUHUACAN CTM, DEL CARMEN, DELEGACION POLITICA DE COYOACAN, EDUCACION, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES IMPONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACAN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDAI, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CUHUACANEX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALISTAC, FUENTES DE COYOACAN, HACIENDA DE COYOACAN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS,	PERSONA	1824	1,499,900.00
268244U026	COYOACAN, EPICENTRO DE LA CULTURA	31/01/2022	COYOACAN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T, ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCIÓN, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMANA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACAN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ESTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CUHUACAN CTM, DEL CARMEN, DELEGACION POLITICA DE COYOACAN, EDUCACION, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES IMPONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACAN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDAI, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CUHUACANEX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALISTAC, FUENTES DE COYOACAN, HACIENDA DE COYOACAN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS,	PERSONA	35	1,050,000.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto: Periodo:	ÁREA FUNCIONAL FF-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
						TIPO	TOTAL	
268214U026		"COYOACAN CONTIGO, CONTRA EL DESEMPLEO"	12/09/2022	COYOACAN	<p>KCASULLCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AUSUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T., ALTILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACAN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUABRANTE SAN FRANCISCO, CUIHUACAN CTM, DEL CARMEN, DELEGACION POLITICA DE COYOACAN, EDUCACION, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES INFONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACAN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDAL, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CUIHUACANEX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALISTAC, FUENTES DE COYOACAN, HACIENDA DE COYOACAN, HERMOSILLO, HUAYAMILIPAS, INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACION LATINOAMERICANA, ISSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACAN, JOVA, LA OTRA BANDA, LAS CAMPANAS, LA VIRGEN, LOS CEDROS, LOS CIRPICES, LOS CIRUELOS, LOS FRESNOS, LOS GIRASOLES, LOS OLIVOS, LOS ROBLES, LOS SAUCES, MARIANA, MODULO SOCIAL IMAN, MONTE DE PIEDAD, MONSERRAT, MULTIFAMILIAR PARA MESTROS, NUEVA DIAZ ORDAZ, OLIMPICA, PACIFICO, PARQUE SAN ANDRES, PASEOS TAXQUERA, PEDREGAL DE CARRASCO, PEDREGAL DE LA ZORRA, PEDREGAL DE COYOACAN, PEDREGAL DE MANUEL, PEDREGAL DE MONSERRAT, PEDREGAL DEL SUR, PEDREGAL DE SAN</p>	PERSONA	500	3,000,000.00

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACION

02CD04 ALCALDIA COYOACAN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:  
Periodo:

ÁREA FUNCIONAL FF-SF-AI-PP	DENOMINACION DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACION	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
2682344U026	"PINTANDO COYOACAN, CONTIGO "	04/07/2022	COYOACAN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T., ATLILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACAN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ESTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CULHUACAN CTM, DEL CARMEN, DELEGACION POLITICA DE COYOACAN, EDUCACION, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES INFONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACAN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDAL, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACANEX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALISTAC, FUENTES DE COYOACAN, HACIENDA DE COYOACAN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS, INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACION LATINOAMERICANA, ISSSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACAN, JOYA, LA OTRA BANDA, LAS CAMPANAS, LA VIRGEN, LOS CEDROS, LOS CIRPICES, LOS CIRULOS, LOS FRESNOS, LOS GIRASOLES, LOS OLIVOS, LOS ROBLES, LOS SAUCES, MARIANA, MODULO SOCIAL IMAN, MONTE DE PIEDAD, MONSERRAT, MULTIFAMILIAR PARA MESTROS, NUEVA DIAZ ORDAZ, OLIMPICA, PACIFICO, PARQUE SAN ANDRES, PASEOS TAXQUENA, PEDREGAL DE CARRASCO, PEDREGAL DE LA ZORRA, PEDREGAL DE COYOACAN, PEDREGAL DE MANUEL, PEDREGAL DE MONSERRAT, PEDREGAL DEL SUR, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PEDREGAL DE SANTA URSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO,	PERSONA	6000	974,400.00
2682344U026	"PINTANDO COYOACAN, CONTIGO "	04/07/2022	COYOACAN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T., ATLILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCION, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFEATALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACAN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CULHUACAN CTM, DEL CARMEN, DELEGACION POLITICA DE COYOACAN, EDUCACION, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES INFONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACAN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDAL, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACANEX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALISTAC, FUENTES DE COYOACAN, HACIENDA DE COYOACAN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS, INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACION LATINOAMERICANA, ISSSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACAN, JOYA, LA OTRA BANDA, LAS CAMPANAS, LA VIRGEN, LOS CEDROS, LOS CIRPICES, LOS CIRULOS, LOS FRESNOS, LOS GIRASOLES, LOS OLIVOS, LOS ROBLES, LOS SAUCES, MARIANA, MODULO SOCIAL IMAN, MONTE DE PIEDAD, MONSERRAT, MULTIFAMILIAR PARA MESTROS, NUEVA DIAZ ORDAZ, OLIMPICA, PACIFICO, PARQUE SAN ANDRES, PASEOS TAXQUENA, PEDREGAL DE CARRASCO, PEDREGAL DE LA ZORRA, PEDREGAL DE COYOACAN, PEDREGAL DE MANUEL, PEDREGAL DE MONSERRAT, PEDREGAL DEL SUR, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, PEDREGAL DE SANTA URSULA, PEDREGAL DE SANTO DOMINGO,	PERSONA	6000	974,400.00

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

02C004 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

Unidad Responsable de Gasto:  
Período:

ÁREA FUNCIONAL FF-SF-AL-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDIA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
268244U026	"ACCIÓN EDUCATIVA DE ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022"	17/09/2022	COYOACÁN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T., ATLILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCIÓN, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFETALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CUHUACÁN CTM, DEL CARMEN, DELEGACIÓN POLITICA DE COYOACÁN, EDUCACIÓN, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES INFONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACÁN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDA, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CUIHUACÁN EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALUSTAC, FUENTES DE COYOACÁN, HACIENDA DE COYOACÁN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS, INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, ISSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACÁN, JOYA, LA OTRA BANDAJA, LAS	PERSONA	9996	15,378,446.20
268244U026	"ESPACIOS DE DESARROLLO PARA EL BENEFICIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA DEMARCACIÓN, COYOACÁN CONTIGO"	08/09/2022	COYOACÁN	ACASULCO, ADOLFO RUIZ CORTINES, AJUSCO, AJUSCO MONSERRAT, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, ALACENES GENERALES S.C.T., ATLILLO UNIVERSIDAD, ATLANTIDA, AVANTE, BARRIO DEL NIÑO JESUS, BARRIO LA CONCEPCIÓN, BARRIO OXTOPULCO UNIVERSIDAD, BARRIO SAN LUCAS, BARRIO SANTA CATARINA, BOSQUES DE TLATEMAYA, CAFETALES, CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL, CAMPESTRE CHURUBUSCO, CAMPESTRE COYOACÁN, CANTIL DEL PEDREGAL, CARMEN SERBAN, CHURUBUSCO COUNTRY CLUB, CIUDAD JARDIN, COPILCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO, COPILCO UNIVERSIDAD, COPILCO UNIVERSIDAD ISSTE, CUADRANTE SAN FRANCISCO, CUHUACÁN CTM, DEL CARMEN, DELEGACIÓN POLITICA DE COYOACÁN, EDUCACIÓN, EL CARACOL, EL CENTINELA, CAFETALES INFONAVIT, EL MIRADOR, EL PARQUE COYOACÁN, EL RELOJ, EL ROSARIO, EL ROSEDA, EMILIANO ZAPATA, EMPLEADOS FEDERALES, ERMITA CHURUBUSCO, ESPARTACO, EX EJIDO SAN FRANCISCO CUIHUACÁN EX EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, EX EJIDO SANTA URSULA COAPA, EX HACIENDA COAPA, FORTIN DE CHIMALUSTAC, FUENTES DE COYOACÁN, HACIENDA DE COYOACÁN, HERMOSILLO, HUAYAMILPAS, INSURGENTES CUICUILCO, INSURGENTES UNIVERSIDAD, INSURGENTES SAN ANGEL, INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, ISSTE, JARDINES DEL PEDREGAL, JARDINES DE COYOACÁN, JOYA, LA OTRA BANDAJA, LAS	PERSONA	336	2,956,800.00
	TOTAL URG					Z	117,710,470.73

1) Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

Unidad Responsable de Gasto:

02CD04 ALCALDIA COYOACÁN

Período:

ENERO - DICIEMBRE

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:

Fecha de su constitución:

Fideicomitente:

Fideicomisario:

Fiduciario:

Objeto de su constitución:

Modificaciones al objeto de su constitución:

Objeto actual:

**NO APLICA**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)

Variación de la Disponibilidad = (b) - (a)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo:

Pasivo:

Capital:

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto:

Destino del Gasto:

Monto Ejercido:



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

AP-FATA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcalde:

Período:

02GD04 ALCALDIA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	ÁREA FUNCIONAL	F.I.-S.F.-A.I-PP	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %	
						APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO		(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
<b>NO APLICA</b>														
TOTAL URG														

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

DICHOA ALCALDIA COPACAM  
ENERO - DICIEMBRE  
2022

CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO %	CANTIDAD O DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Presupuestos de Ingresos)		DEBERIDO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMISOS	AVANCE PRESUPUESTAL %
			CONDUCTOR	SUSTITUTO					EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO				
UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	NOMBRE	OTRO	NOMBRE										
03-126	ADOLFO RUIZ CONTINESI	1	ENCHILATA TI. COLOMA RIUZ		75.0	3000	\$ 893,046.00	\$ 893,046.00	\$ 30,921.60	\$ 862,124.40	\$ 30,921.60	\$ 30,921.60	\$ 893,046.00	100.00
03-127	ADOLFO RUIZ CONTINESI II	2	BOULEVARD SOLARES		86.0	3000	\$ 978,630.00	\$ 978,630.00	\$ 4,439.20	\$ 974,190.80	\$ 4,439.20	\$ 4,439.20	\$ 978,630.00	100.00
03-128	AJUSCO I	3	CALENTADORES SOLARES COMO ENERGIA SOSTENIBLE PARA PANTALLA DE INFORMACION		80.0	2000	\$ 627,746.00	\$ 627,746.00	\$ 427,746.00	\$ 200,000.00	\$ 427,746.00	\$ 427,746.00	\$ 627,746.00	100.00
03-129	AJUSCO II	4	CALENTADORES SOLARES COMO ENERGIA SOSTENIBLE PARA PANTALLA DE INFORMACION		35.0	2000	\$ 1,943,923.00	\$ 1,943,923.00	\$ 959,094.00	\$ 200,000.00	\$ 427,746.00	\$ 427,746.00	\$ 959,094.00	49.35
03-130	AJUSCO III	5	CALENTADORES SOLARES COMO ENERGIA SOSTENIBLE PARA PANTALLA DE INFORMACION		63.0	2000	\$ 1,493,226.00	\$ 1,493,226.00	\$ 1,493,226.00	\$ 1,493,226.00	\$ -	\$ -	\$ 1,493,226.00	100.00
03-131	AJUSCO IV	6	CALENTADORES SOLARES COMO ENERGIA SOSTENIBLE PARA PANTALLA DE INFORMACION		63.0	2000	\$ 1,276,913.00	\$ 1,276,913.00	\$ 1,276,913.00	\$ 1,276,913.00	\$ -	\$ -	\$ 1,276,913.00	100.00
03-148	ALIANZA POPULAR REVOLUCION	8	MODERNIZACION Y REPARACION DE LOS ELEVADORES		51.0	2000	\$ 580,932.00	\$ 580,932.00	\$ 580,932.00	\$ 580,932.00	\$ -	\$ -	\$ 580,932.00	100.00
03-152	ALIANZA POPULAR REVOLUCION	9	CONTROL DE PESTICIDAS, SISTEMA DE MONITORIA PARA EL MANEJO DE AGUA DEL SECTOR ORIENTE		52.0	2000	\$ 713,530.00	\$ 713,530.00	\$ 713,530.00	\$ 713,530.00	\$ -	\$ -	\$ 713,530.00	100.00
03-154	ALITULO COND ALITULO CASI	10	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE CONTROL DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SECTOR ORIENTE		63.0	2000	\$ 409,943.00	\$ 409,943.00	\$ 409,943.00	\$ 409,943.00	\$ -	\$ -	\$ 409,943.00	100.00
03-205	ALITULO COND ALITULO UNIVER	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES DE CONTROL DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL SECTOR ORIENTE		35.0	2000	\$ 493,861.00	\$ 493,861.00	\$ 493,861.00	\$ 493,861.00	\$ -	\$ -	\$ 493,861.00	100.00
03-206	AMPLIACION CANDELABA	12	AMPLIACION CANDELABA ALGUNAS CALLES DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		63.0	4000	\$ 651,826.00	\$ 651,826.00	\$ 651,826.00	\$ 651,826.00	\$ -	\$ -	\$ 651,826.00	100.00
03-207	AMPLIACION SAN FRANCISCO CU	13	COMPRAS DE INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CON MONITOR EN LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		40.0	4000	\$ 502,213.00	\$ 502,213.00	\$ 502,213.00	\$ 502,213.00	\$ -	\$ -	\$ 502,213.00	100.00
03-208	AVANTE	15	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		49.0	4000	\$ 959,545.00	\$ 959,545.00	\$ 959,545.00	\$ 959,545.00	\$ -	\$ -	\$ 959,545.00	100.00
03-209	BOSQUES DE TETLAMEHA	16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		51.0	4000	\$ 537,784.00	\$ 537,784.00	\$ 537,784.00	\$ 537,784.00	\$ -	\$ -	\$ 537,784.00	100.00
03-210	CAFETALES II (RICAL)	17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		52.0	4000	\$ 516,828.00	\$ 516,828.00	\$ 516,828.00	\$ 516,828.00	\$ -	\$ -	\$ 516,828.00	100.00
03-211	CAFETALES III (RICAL)	18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		63.0	4000	\$ 507,031.00	\$ 507,031.00	\$ 507,031.00	\$ 507,031.00	\$ -	\$ -	\$ 507,031.00	100.00
03-212	CAMPESTE CHURUBUSCO	19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		35.0	4000	\$ 1,268,489.00	\$ 1,268,489.00	\$ 1,268,489.00	\$ 1,268,489.00	\$ -	\$ -	\$ 1,268,489.00	100.00
03-213	CAMPESTE COVACANI (RICAL)	20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		63.0	4000	\$ 517,546.00	\$ 517,546.00	\$ 517,546.00	\$ 517,546.00	\$ -	\$ -	\$ 517,546.00	100.00
03-214	CANAL NACIONAL (U HAB)	21	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		40.0	4000	\$ 466,538.00	\$ 466,538.00	\$ 466,538.00	\$ 466,538.00	\$ -	\$ -	\$ 466,538.00	100.00
03-215	CANAL NACIONAL 200 (U HAB)	22	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		49.0	4000	\$ 481,888.00	\$ 481,888.00	\$ 481,888.00	\$ 481,888.00	\$ -	\$ -	\$ 481,888.00	100.00
03-216	CANTIL DEL FERRECAL	23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		51.0	4000	\$ 442,241.00	\$ 442,241.00	\$ 442,241.00	\$ 442,241.00	\$ -	\$ -	\$ 442,241.00	100.00
03-217	CARHENA SEBODAN	24	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		52.0	4000	\$ 1,225,660.00	\$ 1,225,660.00	\$ 1,225,660.00	\$ 1,225,660.00	\$ -	\$ -	\$ 1,225,660.00	100.00
03-255	CENTRO URBANO (U HAB)	25	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		63.0	4000	\$ 419,928.00	\$ 419,928.00	\$ 419,928.00	\$ 419,928.00	\$ -	\$ -	\$ 419,928.00	100.00
03-218	CENTRO URBANO TILAPUAN (U HAB)	26	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		63.0	4000	\$ 426,281.00	\$ 426,281.00	\$ 426,281.00	\$ 426,281.00	\$ -	\$ -	\$ 426,281.00	100.00
03-219	CHIMALUSTAC	27	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EMERSON, SOLA, JUNALMO NATURAL		74.0	4000	\$ 504,499.00	\$ 504,499.00	\$ 504,499.00	\$ 504,499.00	\$ -	\$ -	\$ 504,499.00	100.00
					63.0	4000	\$ 580,688.00	\$ 580,688.00	\$ 580,688.00	\$ 580,688.00	\$ -	\$ -	\$ 580,688.00	100.00

CIDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

ORDEN ALCALDIA CONVOCAN

ENERO- DICIEMBRE

3023

Alcaldía	Proyecto	Sustituto	Avance en la Ejecución del Proyecto	Presupuesto (Preos con dos decimales)	Saldo del Compromiso	Ejercido - Comprometido	Saldo del Compromiso - Ejercido Modificado	Avance Presupuestal
----------	----------	-----------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------------	--	---------------------

Clave	Denominación	Número	Nombre	Oficio Autorización	Nombre	Avance en la Ejecución del Proyecto	Capítulo de Gasto	Aprobado	Modificado	Ejercido	Saldo del Compromiso	Ejercido - Comprometido	Saldo del Compromiso - Ejercido Modificado	%
03-030	Ciudad Arrión	28	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN ALIMENA DE AGUA POTABLE PARA RECO DEL PARQUE MOTERNO Y BICICLETAS EN LA UT CIUDAD DE ARRIÓN			64.0	4000	\$ 514,461.00	\$ 514,461.00	\$ -	\$ 514,461.00	\$ -	\$ 514,461.00	100.00
03-021	Ciudad Universidad	29	PROYECTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL EMBAJADOR DEL MULTIFAMILIAR PARA MAESTROS DE CU. HASTA DONDE ALCANZE EL			49.0	4000	\$ 605,482.00	\$ 605,482.00	\$ -	\$ 605,482.00	\$ -	\$ 605,482.00	100.00
03-022	Copulco El Alto	30	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			51.0	4000	\$ 661,665.00	\$ 661,665.00	\$ -	\$ 661,665.00	\$ -	\$ 661,665.00	100.00
03-023	Copulco El Bajo	31	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			52.0	4000	\$ 662,215.00	\$ 662,215.00	\$ -	\$ 662,215.00	\$ -	\$ 662,215.00	100.00
03-024	Copulco Universidad	32	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			61.0	4000	\$ 571,494.00	\$ 571,494.00	\$ -	\$ 571,494.00	\$ -	\$ 571,494.00	100.00
03-025	Country Club	33	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			63.0	4000	\$ 499,428.00	\$ 499,428.00	\$ -	\$ 499,428.00	\$ -	\$ 499,428.00	100.00
03-026	CRUC CULHUACAN SECC 6 (U HAB)	34	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			49.0	4000	\$ 597,451.00	\$ 597,451.00	\$ -	\$ 597,451.00	\$ -	\$ 597,451.00	100.00
03-027	CTM X CULHUACAN ZONA 29 30	35	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			51.0	4000	\$ 548,509.00	\$ 548,509.00	\$ -	\$ 548,509.00	\$ -	\$ 548,509.00	100.00
03-156	CTM X CULHUACAN ZONA 23 23	36	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			52.0	4000	\$ 1,128,062.00	\$ 1,128,062.00	\$ -	\$ 1,128,062.00	\$ -	\$ 1,128,062.00	100.00
03-028	CTM X CULHUACAN (U HAB)	37	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			63.0	4000	\$ 1,264,954.00	\$ 1,264,954.00	\$ -	\$ 1,264,954.00	\$ -	\$ 1,264,954.00	100.00
03-029	CTM V CULHUACAN (U HAB)	38	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			63.0	4000	\$ 969,776.00	\$ 969,776.00	\$ -	\$ 969,776.00	\$ -	\$ 969,776.00	100.00
03-030	CTM X CULHUACAN (U HAB)	39	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			72.0	4000	\$ 450,967.00	\$ 450,967.00	\$ -	\$ 450,967.00	\$ -	\$ 450,967.00	100.00
03-031	CTM VI CULHUACAN (U HAB)	40	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			43.0	4000	\$ 1,035,964.00	\$ 1,035,964.00	\$ -	\$ 1,035,964.00	\$ -	\$ 1,035,964.00	100.00
03-032	CTM VII CULHUACAN (U HAB)	41	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			54.0	4000	\$ 681,148.00	\$ 681,148.00	\$ -	\$ 681,148.00	\$ -	\$ 681,148.00	100.00
03-033	CTM VIII CULHUACAN (U HAB)	42	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			49.0	4000	\$ 738,499.00	\$ 738,499.00	\$ -	\$ 738,499.00	\$ -	\$ 738,499.00	100.00
03-034	CTM X CULHUACAN (U HAB)	43	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			51.0	4000	\$ 1,000,954.00	\$ 1,000,954.00	\$ -	\$ 1,000,954.00	\$ -	\$ 1,000,954.00	100.00
03-035	Cuauernante de San Francisco	44	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			52.0	4000	\$ 1,183,487.00	\$ 1,183,487.00	\$ -	\$ 1,183,487.00	\$ -	\$ 1,183,487.00	100.00
03-036	DE LA CAJONADA (PRIO)	45	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			61.0	4000	\$ 595,667.00	\$ 595,667.00	\$ -	\$ 595,667.00	\$ -	\$ 595,667.00	100.00
03-037	DEL CARMEN	46	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			63.0	4000	\$ 509,130.00	\$ 509,130.00	\$ -	\$ 509,130.00	\$ -	\$ 509,130.00	100.00
03-038	DEL NIÑO JESUS (BARB)	47	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			61.0	4000	\$ 453,250.00	\$ 453,250.00	\$ -	\$ 453,250.00	\$ -	\$ 453,250.00	100.00
03-039	EDUCACION EL CARACOL	48	PROYECTO DE SISTEMAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CISTERNA N.2 Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS TRES CISTERNAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL COPULCO UNIVERSIDAD, S/A EN A.M.			49.0	4000	\$ 631,788.00	\$ 631,788.00	\$ -	\$ 631,788.00	\$ -	\$ 631,788.00	100.00

Ciudad Innoavadora y de Servicios



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

PAR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

03 COMUNICACION GOYA CAN

ENERO - DICIEMBRE

2022

CLAVE	DEFINICION	NUMERO	GABORIN	PROYECTO	SUSTITUTO	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO %	CAPITULO DE GASTO		APROBADO	MODIFICADO	EFERIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DETENERADO	PAGADO	EJERCIDO - COMPROMISO	AVANCE PRESUPUESTAL %
							OFICIO AUTORIZACION	NOMBRE								
03-042	EL CENTRO DE LA CIUDAD	50	MANTENIMIENTO, REPARACION, RECONSTRUCCION Y REFORMAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS EN DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE LA CIUDAD			63.0	4000	\$ 523,269.00	\$ 523,269.00	\$ -	\$ 523,269.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523,269.00	100.00
03-043	EL PARQUE DE COYOACAN	51	RECONSTRUCCION DE ENTRADAS EN EL PARQUE DE COYOACAN			78.0	4000	\$ 583,844.00	\$ 583,844.00	\$ -	\$ 583,844.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583,844.00	100.00
03-044	EL PARQUE DE COYOACAN	52	RECONSTRUCCION DE ENTRADAS EN EL PARQUE DE COYOACAN			63.0	4000	\$ 467,083.00	\$ 467,083.00	\$ -	\$ 467,083.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467,083.00	100.00
03-045	EL PARQUE DE COYOACAN	53	RECONSTRUCCION DE ENTRADAS EN EL PARQUE DE COYOACAN			64.0	2000	\$ 590,053.00	\$ 590,053.00	\$ -	\$ 590,053.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,053.00	100.00
03-046	EL ROSERAL I	54	AGUA FREJA PARA EL JARDIN DE LAS ROSAS			63.0	6000	\$ 593,121.00	\$ 593,121.00	\$ -	\$ 593,121.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 593,121.00	100.00
03-149	EL ROSERAL II	55	REPARACION DE FACHADAS DE CASAS DE PACIFICO 314 Y AREAS COMUNES DE LAS UNIDADES HABITACIONALES PACIFICO 314			78.0	4000	\$ 535,059.00	\$ 535,059.00	\$ -	\$ 535,059.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535,059.00	100.00
03-047	EL VERDE DE COYOACAN (INFORMACION)	56	RECONSTRUCCION DE ENTRADAS EN EL PARQUE DE COYOACAN			63.0	4000	\$ 422,105.00	\$ 422,105.00	\$ -	\$ 422,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422,105.00	100.00
03-048	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	57	RECONSTRUCCION DE ENTRADAS EN EL PARQUE DE COYOACAN			64.0	4000	\$ 463,665.00	\$ 463,665.00	\$ -	\$ 463,665.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 463,665.00	100.00
03-049	EMILIANO ZAPATA (U HAB)	58	RECONSTRUCCION DE ENTRADAS EN EL PARQUE DE COYOACAN			49.0	4000	\$ 788,183.00	\$ 788,183.00	\$ -	\$ 788,183.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 788,183.00	100.00
03-050	ESPARTACO	59	CONTROL, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS BANCAS DE LOS ARBOLITOS			51.0	4000	\$ 640,281.00	\$ 640,281.00	\$ -	\$ 640,281.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,281.00	100.00
03-040	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	60	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			52.0	4000	\$ 405,406.00	\$ 405,406.00	\$ -	\$ 405,406.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405,406.00	100.00
03-157	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	61	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			61.0	4000	\$ 496,729.00	\$ 496,729.00	\$ -	\$ 496,729.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496,729.00	100.00
03-158	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	62	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			63.0	4000	\$ 490,876.00	\$ 490,876.00	\$ -	\$ 490,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 490,876.00	100.00
03-051	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	63	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			49.0	4000	\$ 604,634.00	\$ 604,634.00	\$ -	\$ 604,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 604,634.00	100.00
03-052	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	64	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			51.0	4000	\$ 594,982.00	\$ 594,982.00	\$ -	\$ 594,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 594,982.00	100.00
03-053	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	65	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			51.0	4000	\$ 504,935.00	\$ 504,935.00	\$ -	\$ 504,935.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,935.00	100.00
03-054	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	66	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			52.0	4000	\$ 457,248.00	\$ 457,248.00	\$ -	\$ 457,248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,248.00	100.00
03-055	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	67	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			63.0	4000	\$ 515,840.00	\$ 515,840.00	\$ -	\$ 515,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 515,840.00	100.00
03-056	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	68	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			78.0	4000	\$ 440,067.00	\$ 440,067.00	\$ -	\$ 440,067.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,067.00	100.00
03-057	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	69	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			63.0	4000	\$ 486,805.00	\$ 486,805.00	\$ -	\$ 486,805.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486,805.00	100.00
03-058	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	70	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			64.0	4000	\$ 541,950.00	\$ 541,950.00	\$ -	\$ 541,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,950.00	100.00
03-059	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	71	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			49.0	4000	\$ 659,372.00	\$ 659,372.00	\$ -	\$ 659,372.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 659,372.00	100.00
03-060	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	72	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			51.0	4000	\$ 578,013.00	\$ 578,013.00	\$ -	\$ 578,013.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 578,013.00	100.00
03-061	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	73	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			52.0	4000	\$ 507,599.00	\$ 507,599.00	\$ -	\$ 507,599.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507,599.00	100.00
03-062	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	74	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			61.0	4000	\$ 635,050.00	\$ 635,050.00	\$ -	\$ 635,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 635,050.00	100.00
03-063	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	75	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			63.0	4000	\$ 470,751.00	\$ 470,751.00	\$ -	\$ 470,751.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,751.00	100.00
03-064	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	76	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			49.0	4000	\$ 450,191.00	\$ 450,191.00	\$ -	\$ 450,191.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,191.00	100.00
03-065	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	77	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			49.0	4000	\$ 505,371.00	\$ 505,371.00	\$ -	\$ 505,371.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505,371.00	100.00
03-066	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	78	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			51.0	4000	\$ 1,209,567.00	\$ 1,209,567.00	\$ -	\$ 1,209,567.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,209,567.00	100.00
03-067	EX EJIDO SAN FRANCISCO CULHUACAN	79	REPARACION DE AGUA POTABLE POR RECONSTRUCCION DE LA TUBERIA DE LA TUBERIA EN CALLES DE LA COLONIA SEQUIA			63.0	4000	\$ 433,610.00	\$ 433,610.00	\$ -	\$ 433,610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 433,610.00	100.00

CIUDAD INDEPENDENCIA DE BARRIOS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS

DICHA ALCALDIA CONOCIM

2022

Archivos	Presupuesto	2022
----------	-------------	------

CLAVE	DENOMINACION	NUMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACION	SUSTITUTO	NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO %	CAPITULO O DE GASTO		APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Presupuestos desmembrados)		SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO COMPROMISADO	AVANCE PRESUPUESTAL %	
								PROYECTO	PROYECTO			EJERCIDO	COMPROMITIDO						
03-007	LA VERDE 1170 (U.HAB)	80	IMPERMEABILIZACION LINDERO Y CAMBIO DE VOLUMEN DE LA FRENTEAL				78.0	4000	\$	410,132.00	\$	410,132.00	\$	-	\$	-	-	410,132.00	100.00
03-069	LAS CAMPANAS	81	RENOVACION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA COCINA				63.0	4000	\$	473,965.00	\$	473,965.00	\$	-	\$	-	-	473,965.00	100.00
03-070	LAS TIJOLAS COMA (U.HAB)	82	REPARACION DE LA TUBERIA DEL SISTEMA HIDRAULICO EN LA BASE DE TINCOS				54.0	4000	\$	398,919.00	\$	398,919.00	\$	-	\$	-	-	398,919.00	100.00
03-071	LOS CEDROS (FRAC)	83	TINCOS: VIGILANCIA DE LA MANUTENCION DE LA BASE DE LA TUBERIA EN LA BASE DE TINCOS				69.0	4000	\$	451,288.00	\$	451,288.00	\$	-	\$	-	-	451,288.00	100.00
03-072	LOS CERRES	84	TERMINA DE INSTALAR EL SISTEMA DE VOTO VIGILANCIA				51.0	4000	\$	607,779.00	\$	607,779.00	\$	-	\$	-	-	607,779.00	100.00
03-073	LOS GIRASOLES I	85	RENOVACION INTERIOR PARA PINTURA, SERIALIZACION Y PROTECTORES				52.0	4000	\$	481,064.00	\$	481,064.00	\$	-	\$	-	-	481,064.00	100.00
03-073	LOS GIRASOLES II	86	INSTALACION EN SU CASO				61.0	4000	\$	457,016.00	\$	457,016.00	\$	-	\$	-	-	457,016.00	100.00
03-074	LOS GIRASOLES III	87	CAMBIO DE LUMINARIAS CONVENCIONALES POR LED, ASI COMO EMBELECEMIENTO DE LA TUBERIA EN LA BASE DE TINCOS				63.0	4000	\$	589,141.00	\$	589,141.00	\$	-	\$	-	-	589,141.00	100.00
03-076	LOS GUINOS (FRAC)	88	CONSTRUCCION DE TRES SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUA DE REGO, Y ASFALTOS DE REGO PARA EL PARQUE				58.0	4000	\$	453,586.00	\$	453,586.00	\$	-	\$	-	-	453,586.00	100.00
03-077	LOS GUINOS (U.HAB)	89	MECUBA DEL PARQUE MEDIANTE UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO PARA NIÑOSTOS LOMITOS				49.0	4000	\$	424,316.00	\$	424,316.00	\$	-	\$	-	-	424,316.00	100.00
03-078	LOS REYES (PUBLO)	90	CAMBIO DE LUMINARIAS A LUZ LED TINCOS SEGURO COMPRA DE TINCOS PARA LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES PUEBLO, HASTA DONDE ALCANZE EL				51.0	4000	\$	1,915,014.00	\$	1,915,014.00	\$	-	\$	-	-	1,915,014.00	100.00
03-079	LOS ROBLES (FRAC)	92	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE				52.0	4000	\$	429,480.00	\$	429,480.00	\$	-	\$	-	-	429,480.00	100.00
03-080	LOS SAUCES (FRAC)	93	SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA PARA CASA CON PANELES SOLARES				63.0	4000	\$	451,746.00	\$	451,746.00	\$	-	\$	-	-	451,746.00	100.00
03-081	MONTE DE FRIEDO	94	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				78.0	4000	\$	532,499.00	\$	532,499.00	\$	-	\$	-	-	532,499.00	100.00
03-082	NUENA DIAZ ORIOZ	95	CALENTADORES SOLARES PARA COCINA EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				63.0	4000	\$	507,581.00	\$	507,581.00	\$	-	\$	-	-	507,581.00	100.00
03-084	ORTOPOLCO UNIVERSIDAD	96	RENOVACION DE TUBERIA EN TODO PARA RESTABLECER SU FUNCIONALIDAD				54.0	4000	\$	464,171.00	\$	464,171.00	\$	-	\$	-	-	464,171.00	100.00
03-085	PARQUE SAN ANDRES	98	41A ETAPA DE MANTENIMIENTO DE NUESTRAS AREAS VERDES EN EL BARRIO DE ORTOPOLCO, CLAVE 03-084				48.0	4000	\$	525,764.00	\$	525,764.00	\$	-	\$	-	-	525,764.00	100.00
03-133	PASEOS DE TANQUEBANI	99	ILUMINACION DE CAMINO PARA PASADIZOS PASOS LUMINARIAS LED Y PINTURA DE POSTES				51.0	4000	\$	706,135.00	\$	706,135.00	\$	-	\$	-	-	706,135.00	100.00
03-134	PASEOS DE TANQUEBANI II	100	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				61.0	4000	\$	769,971.00	\$	769,971.00	\$	-	\$	-	-	769,971.00	100.00
03-087	PEDEGAL DE LA ZORRA	101	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				63.0	4000	\$	856,002.00	\$	856,002.00	\$	-	\$	-	-	856,002.00	100.00
03-088	PEDEGAL DE SAN ANGEL LAMP	102	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				40.0	4000	\$	474,692.00	\$	474,692.00	\$	-	\$	-	-	474,692.00	100.00
03-091	PEDEGAL DEL MAUREL	103	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				49.0	4000	\$	522,823.00	\$	522,823.00	\$	-	\$	-	-	522,823.00	100.00
03-089	PEDEGAL DE SAN FRANCISCO	104	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				51.0	4000	\$	607,238.00	\$	607,238.00	\$	-	\$	-	-	607,238.00	100.00
03-135	PEDEGAL DE SANTA URSULA I	105	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				63.0	4000	\$	1,247,781.00	\$	1,247,781.00	\$	-	\$	-	-	1,247,781.00	100.00
03-136	PEDEGAL DE SANTA URSULA II	106	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				63.0	4000	\$	1,325,362.00	\$	1,325,362.00	\$	-	\$	-	-	1,325,362.00	100.00
		107	RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD TERRITORIAL LOS REYES VERDES DE ANOS AMONDES, LUMINARIA BROS Y EPONEMO BARBA				63.0	4000	\$	1,300,515.00	\$	1,300,515.00	\$	-	\$	-	-	1,300,515.00	100.00

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

607,238.00

1,247,781.00

1,325,362.00

1,300,515.00



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

02C04 ALCALDIA CUAUQUAMAN

2022

CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OTRO AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO	NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	CAPITULO O DE GASTO		APROBADO	MODIFICADO	PRESUPUESTO (Presos con dos decimales)		ERRORES COMPROMISADO	ERRORES PRESUPUESTAL	
								ERRORES COMPROMISADO	ERRORES PRESUPUESTAL			ERRORES COMPROMISADO	ERRORES PRESUPUESTAL			
03-137	PROBEGAL DE SANTA ÚRSULA III	108	CENTENARIOS SOLARES POR FAMILIA PARA ASUMIR UNA CULTURA QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y AVANZANDO LA ECONOMÍA POR CENTENARIOS SOLARES				54.0	4000	\$	1,089,737.00	\$	1,089,737.00	\$	1,089,737.00	\$	100.00
03-138	PROBEGAL DE SANTA ÚRSULA III	109	CENTENARIOS SOLARES POR FAMILIA PARA ASUMIR UNA CULTURA QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y AVANZANDO LA ECONOMÍA POR CENTENARIOS SOLARES				49.0	4000	\$	1,279,155.00	\$	1,279,155.00	\$	1,279,155.00	\$	100.00
03-139	PROBEGAL DE SITO DOMINGO I	110	PINTADO DE FACEDAS EN CALLES DE LA UNIDAD TERRITORIAL PROBEGAL DE SITO DOMINGO III				51.0	4000	\$	1,204,728.00	\$	1,204,728.00	\$	1,204,728.00	\$	100.00
03-140	PROBEGAL DE SITO DOMINGO II	111	AVANZANDO LA ECONOMÍA POR CENTENARIOS SOLARES POR FAMILIA PARA ASUMIR UNA CULTURA QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y AVANZANDO LA ECONOMÍA POR CENTENARIOS SOLARES				52.0	4000	\$	1,453,736.00	\$	1,453,736.00	\$	1,453,736.00	\$	100.00
03-141	PROBEGAL DE SITO DOMINGO III	112	AVANZANDO LA ECONOMÍA POR CENTENARIOS SOLARES POR FAMILIA PARA ASUMIR UNA CULTURA QUE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y AVANZANDO LA ECONOMÍA POR CENTENARIOS SOLARES				61.0	4000	\$	1,045,225.00	\$	1,045,225.00	\$	1,045,225.00	\$	100.00
03-142	PROBEGAL DE SITO DOMINGO IV	113	COMPRA Y COLOCACION DE CENTENARIOS SOLARES EN FETILOS MEXICANOS Y SERVICIOS				63.0	4000	\$	1,379,443.00	\$	1,379,443.00	\$	1,379,443.00	\$	100.00
03-143	PROBEGAL DE SITO DOMINGO V	114	COMPRA Y COLOCACION DE CENTENARIOS SOLARES EN FETILOS MEXICANOS Y SERVICIOS				49.0	4000	\$	1,708,524.00	\$	1,708,524.00	\$	1,708,524.00	\$	100.00
03-144	PROBEGAL DE SITO DOMINGO VI	115	COMPRA Y COLOCACION DE CENTENARIOS SOLARES EN FETILOS MEXICANOS Y SERVICIOS				51.0	4000	\$	1,511,166.00	\$	1,511,166.00	\$	1,511,166.00	\$	100.00
03-145	PROBEGAL DE SITO DOMINGO VII	116	COMPRA Y COLOCACION DE CENTENARIOS SOLARES EN FETILOS MEXICANOS Y SERVICIOS				52.0	4000	\$	998,363.00	\$	998,363.00	\$	998,363.00	\$	100.00
03-146	PROBEGAL DE SITO DOMINGO VIII	117	COMPRA Y COLOCACION DE CENTENARIOS SOLARES EN FETILOS MEXICANOS Y SERVICIOS				63.0	4000	\$	873,294.00	\$	873,294.00	\$	873,294.00	\$	100.00
03-147	PROBEGAL DE SITO DOMINGO IX	118	COMPRA Y COLOCACION DE CENTENARIOS SOLARES EN FETILOS MEXICANOS Y SERVICIOS				78.0	4000	\$	630,210.00	\$	630,210.00	\$	630,210.00	\$	100.00
03-092	PETROLERA TAQUENA	119	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				63.0	4000	\$	986,656.00	\$	986,656.00	\$	986,656.00	\$	100.00
03-093	PILOTO CUAUQUAMAN (U HAB)	120	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				54.0	4000	\$	542,683.00	\$	542,683.00	\$	542,683.00	\$	100.00
03-094	PADO CUAUQUISCO	121	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				49.0	4000	\$	575,905.00	\$	575,905.00	\$	575,905.00	\$	100.00
03-095	PRADOS DE COYACAN	122	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				51.0	4000	\$	628,996.00	\$	628,996.00	\$	628,996.00	\$	100.00
03-096	PRESIDENTES EJIDALES PRIMER	123	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				52.0	4000	\$	449,090.00	\$	449,090.00	\$	449,090.00	\$	100.00
03-132	PRESIDENTES EJIDALES SEGUN	124	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				61.0	4000	\$	617,373.00	\$	617,373.00	\$	617,373.00	\$	100.00
03-097	RANCHO EL ROSARIO	125	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				61.0	4000	\$	617,373.00	\$	617,373.00	\$	617,373.00	\$	100.00
03-098	ROMERO DE TERREBOS	126	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				63.0	4000	\$	423,116.00	\$	423,116.00	\$	423,116.00	\$	100.00
03-098	ROMERO DE TERREBOS (COND)	127	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				49.0	4000	\$	510,520.00	\$	510,520.00	\$	510,520.00	\$	100.00
03-099	ROMERO DE TERREBOS (FRACCO)	128	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				51.0	4000	\$	1,792,886.00	\$	1,792,886.00	\$	1,792,886.00	\$	100.00
03-100	SAN DIEGO CHURUBUSCO	129	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				52.0	4000	\$	658,655.00	\$	658,655.00	\$	658,655.00	\$	100.00
03-101	SAN FRANCISCO CUAUQUAMAN II	130	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				61.0	4000	\$	617,373.00	\$	617,373.00	\$	617,373.00	\$	100.00
03-103	SAN LUCAS (BARRI)	131	PROYECTO DE MEJORA EN LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAQUENA				63.0	4000	\$	642,104.00	\$	642,104.00	\$	642,104.00	\$	100.00

CIDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

OCDDA AL CALDA COYOACÁN

ENERO - DICIEMBRE

2022

CLAVE	UNIDAD TERRITORIAL	CAMBIOS	PROYECTO		AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Presupuesto con los decimales)		SALDO DEL COMPROMISO	DEFERIDO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMISO TIPO	AVANCE PRESUPUESTAL
			OFICIO AUTORIZACION	SUSPENDIDO		APROBADO	MODIFICADO					
03-104	SANTA MARTA (BARB)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	132		63.0	4000	\$ 582,226.00	\$ 582,226.00	\$ -	\$ -	\$ 582,226.00	100.00
03-105	SAN PABLO TEPEYALCAN (PABLO)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	133		63.0	4000	\$ 876,535.00	\$ 876,535.00	\$ -	\$ -	\$ 876,535.00	100.00
03-106	SANTA CATARINA (BARB)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	134		63.0	4000	\$ 876,535.00	\$ 876,535.00	\$ -	\$ -	\$ 876,535.00	100.00
03-107	SANTA CECILIA	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	135		63.0	4000	\$ 675,925.00	\$ 675,925.00	\$ -	\$ -	\$ 675,925.00	100.00
03-108	SANTA MARTA DEL SUR	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	136		76.0	4000	\$ 551,308.00	\$ 551,308.00	\$ -	\$ -	\$ 551,308.00	100.00
03-109	SANTA URSULA COYACÁN (PABLO)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	137		63.0	4000	\$ 544,273.00	\$ 544,273.00	\$ -	\$ -	\$ 544,273.00	100.00
03-110	SANTA URSULA COYOACÁN	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	138		63.0	4000	\$ 1,217,863.00	\$ 1,217,863.00	\$ -	\$ -	\$ 1,217,863.00	100.00
03-112	STUYAM CUJICACÁN (U HAB)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	139		63.0	4000	\$ 435,764.00	\$ 435,764.00	\$ -	\$ -	\$ 435,764.00	100.00
03-133	TRUQUEBA	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	140		63.0	4000	\$ 539,980.00	\$ 539,980.00	\$ -	\$ -	\$ 539,980.00	100.00
03-113	VEJO EDIO SANTA URSULA COYACÁN	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	141		63.0	4000	\$ 456,531.00	\$ 456,531.00	\$ -	\$ -	\$ 456,531.00	100.00
03-114	VILLA COYOACÁN	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	142		63.0	4000	\$ 891,251.00	\$ 891,251.00	\$ -	\$ -	\$ 891,251.00	100.00
03-115	VILLA PANAMERICANA IBERA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	143		63.0	4000	\$ 613,084.00	\$ 613,084.00	\$ -	\$ -	\$ 613,084.00	100.00
03-116	VILLA PANAMERICANA ZONA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	144		63.0	4000	\$ 598,149.00	\$ 598,149.00	\$ -	\$ -	\$ 598,149.00	100.00
03-117	VILLA PANAMERICANA IBERA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	145		63.0	4000	\$ 478,268.00	\$ 478,268.00	\$ -	\$ -	\$ 478,268.00	100.00
03-118	VILLA PANAMERICANA IBERA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	146		63.0	4000	\$ 514,491.00	\$ 514,491.00	\$ -	\$ -	\$ 514,491.00	100.00
03-119	VILLA PANAMERICANA IBERA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	147		63.0	4000	\$ 465,151.00	\$ 465,151.00	\$ -	\$ -	\$ 465,151.00	100.00
03-120	VILLA PANAMERICANA IBERA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	148		63.0	4000	\$ 521,042.00	\$ 521,042.00	\$ -	\$ -	\$ 521,042.00	100.00
03-121	VILLA PANAMERICANA IBERA SEC	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	149		63.0	4000	\$ 418,052.00	\$ 418,052.00	\$ -	\$ -	\$ 418,052.00	100.00
03-122	VILLA QUÉTLID (FRACCI)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	150		63.0	4000	\$ 468,685.00	\$ 468,685.00	\$ -	\$ -	\$ 468,685.00	100.00
03-123	VILLAS DEL PEDREGAL (U HAB)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	151		63.0	4000	\$ 494,687.93	\$ 494,687.93	\$ -	\$ -	\$ 494,687.93	68.29
03-124	VILLAS DEL MAURE (U HAB)	REPARACION DE BANCQUETAS EN LOS PARQUEJES Y CAMBIOS EN LA REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA ZONA DE LA VILLA DE SAN MARTIN	152		63.0	4000	\$ 456,756.00	\$ 456,756.00	\$ -	\$ -	\$ 456,756.00	100.00
					714.0	4000	\$ 452,382.00	\$ 452,382.00	\$ -	\$ -	\$ 452,382.00	100.00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDIAS

023004 AL CALON COPACAM

ENERO - DICIEMBRE

2022

UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	GADADOR		OFICIO AUTORIZACION	SUSTITUTO	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (preos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %						
		NUMERO	NOMBRE				CAPITULO O DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	Saldo DEL COMPROMISO	DIVENIDADO		PAGADO	EJERCIDO COMPROMETIDO	Saldo del COMPROMISO EJERCIDO MODIFICADO 100			
03-125	XOTENINGO	133	REINCARBETAMADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA XOTENINGO			32.10	4000	\$ 473,065.00	\$ 106,703,078.0	\$ 473,065.00	\$ 106,703,078.0	\$ 483,106.8	\$ 473,065.00	\$ 106,076,196.43	\$ 483,106.8	\$ 483,106.8	473,065.00	105,539,303.29	100.00
TOTAL ORG																			95.91

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
ENERO-DICIEMBRE 2022

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)  
Unidad Responsable de Gasto:  
02CD04 ALCALDIA COYOACAN  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS						
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,434,789,429</b>	<b>-</b>	<b>11,591,086</b>	<b>1,423,198,343</b>	<b>1,395,524,703</b>	<b>1,395,655,472</b>	<b>27,673,640</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,434,789,429	-	17,590,091	1,417,199,338	1,392,596,937	1,392,596,937	24,602,401
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	5,999,005	-	5,999,005	2,927,766	3,058,535	3,071,240
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implement. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>1,434,789,429</b>	<b>-</b>	<b>11,591,086</b>	<b>1,423,198,343</b>	<b>1,395,524,703</b>	<b>1,395,655,472</b>	<b>27,673,640</b>

*[Handwritten signature]*





<p>0001 Cumplimiento de los programas de...</p>	<p>4</p>	<p>Atención de emergencias relacionadas con protección civil de manera eficaz y eficiente.</p>	<p>200</p>	<p>Elaboración de la metodología para el desarrollo de actividades preventivas de protección civil de acuerdo a las características de la zona de riesgo.</p>	<p>SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, LO QUE PERMITE IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE MAYOR RIESGO, LO QUE SE REALIZÓ EN UN PRIMER MOMENTO PERMITIENDO EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, LO QUE PERMITE IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE MAYOR RIESGO, LO QUE SE REALIZÓ EN UN PRIMER MOMENTO PERMITIENDO EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SE REALIZÓ UN ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS ÁREAS PROPUESTAS, LO QUE PERMITE IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE MAYOR RIESGO, LO QUE SE REALIZÓ EN UN PRIMER MOMENTO PERMITIENDO EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>20%</p>	<p>https://www.gob.mx/secretaria-de-proteccion-civil/documentos/2022/01/20/linea-de-accion-para-el-desarrollo-de-actividades-preventivas-de-proteccion-civil</p>	<p>20%</p>
<p>0002 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno</p>	<p>4</p>	<p>Atender los diversos requerimientos de los servidores públicos, mediante la atención de cada una de las unidades administrativas que conforman el gobierno de la Ciudad de México.</p>	<p>14,000,000.00</p>	<p>Comunicar de actividades que están en trámite y que se encuentran en proceso de tramitación, así como de las actividades que se encuentran en proceso de tramitación, así como de las actividades que se encuentran en proceso de tramitación.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>20%</p>	<p>Centro de Atención al Ciudadano, Al. Pinaros 8112, Col. P. de los Rios, Ciudad de México.</p>	<p>20%</p>
<p>0003 Promoción integral para el desarrollo de las personas y las familias</p>	<p>2</p>	<p>Atender necesidades de mayor relevancia de los ciudadanos en materia de atención a víctimas de violencia de género.</p>	<p>7,000,000.00</p>	<p>Atender necesidades de mayor relevancia de los ciudadanos en materia de atención a víctimas de violencia de género.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>20%</p>	<p>Centro de Atención al Ciudadano, Al. Pinaros 8112, Col. P. de los Rios, Ciudad de México.</p>	<p>20%</p>
<p>0004 Promoción integral para el desarrollo de las personas y las familias</p>	<p>4</p>	<p>Atender necesidades de mayor relevancia de los ciudadanos en materia de atención a víctimas de violencia de género.</p>	<p>5,000,000.00</p>	<p>Atender necesidades de mayor relevancia de los ciudadanos en materia de atención a víctimas de violencia de género.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>20%</p>	<p>Centro de Atención al Ciudadano, Al. Pinaros 8112, Col. P. de los Rios, Ciudad de México.</p>	<p>20%</p>
<p>0005 Promoción integral para el desarrollo de las personas y las familias</p>	<p>2</p>	<p>Atender necesidades de mayor relevancia de los ciudadanos en materia de atención a víctimas de violencia de género.</p>	<p>4,000,000.00</p>	<p>Atender necesidades de mayor relevancia de los ciudadanos en materia de atención a víctimas de violencia de género.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL QUE SE REALIZÓ EL SERVICIO DE ENLACE Y COORDINACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p>20%</p>	<p>Centro de Atención al Ciudadano, Al. Pinaros 8112, Col. P. de los Rios, Ciudad de México.</p>	<p>20%</p>

